



新且地1井钻井工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

施工单位：山东泰山地质勘查公司

起止时间：2017年2月18日9:00~2017年2月19日9:00

天气情况：阴

井点地理位置	巴音郭楞自治州且末县，距县城约40公里，方位正西方向			构造位置	且末凸起背部构造带且末3号圈闭		填报人	
施工目的	厘清且末凸起侏罗系地层分布，烃源岩发育等情况，了解且末3号圈闭的含油性			设计井深 (m)	1750		郭洪良	
钻井施工情况								
施工累计天数	59	当前井深 (m)	1230.43	日进尺 (m)				
钻遇地层	侏罗系	垂深 (m)		钻头规范 (mm)			郭洪良	
施工情况	2017年2月18日9:00-12:00投孔，12:00-16:00起钻，16:00-23:00调泥浆，23:00-2月19日3:00下钻，3:00-9:00投孔。							
钻井液性能	泥浆密度 (g/cm ³)		1.10		泥饼 (mm)	0.2		
	电导率 (s/m)				粘度 (s)	46		
	温度 (°C)		22		初切 (mg/cm ²)			
	失水 (mL)		8		终切 (mg/cm ²)			
	含砂 (%)		0.30		PH值	9		
钻具结构	Φ77mm金刚石取芯钻头+Φ73岩芯管 (双管) +Φ71mm绳索钻杆+主动钻杆							
最大斜度		井斜		方位		位移	郭洪良	
测点深度	1200.2	井斜	3.1	方位	140	位移		
测点深度		井斜		方位		位移		
测点深度		井斜		方位		位移		
时效分析								
生产时间	纯钻进		投孔	9:00	非生产时间	事故		
	起下钻	8:00	调泥浆	7:00		修理		
	接单根		候凝			组织停工		
	换钻头		测井/测斜			其他情况		
	固井/下套管		试压			等甲方指令		
录井资料								
岩性								
荧光显示	无							
气测异常	无							
后效显示								
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅	
	/	/	/	/	/	/	/	
	H ₂ S (ppm)	CO ₂ (%)	总烃 (%)	总进尺 (m)	总心长 (m)	总收率 (%)		
	/	/	/	30.11	25.51	84.72		
取芯情况								
钻时 (min/m)	最大			最小		一般		
新且地1井现场照片				岩屑 (心) 照片				
								
汇报人：兰志勤	审核人：李清瑶			2017年2月19日				
气测异常专报	无							

戚钢

