



新且地1井钻井工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

施工单位：山东泰山地质勘查公司

起止时间：2017年2月19日9:00~2017年2月20日9:00

天气情况：阴

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 井点地理位置 | 巴音郭楞自治州且末县，距县城约40公里，方位正西方向 | | | 构造位置 | 且末凸起背部构造带且末3号圈闭 | | 填报人 |
| 施工目的 | 厘清且末凸起侏罗系地层分布，烃源岩发育等情况，了解且末3号圈闭的含油性 | | | 设计井深 (m) | 1750 | | |
| 钻井施工情况 | | | | | | | |
| 施工累计天数 | 60 | 当前井深 (m) | 1230.43 | 日进尺 (m) | | | |
| 钻遇地层 | 侏罗系 | 垂深 (m) | | 钻头规范 (mm) | | | |
| 施工情况 | 2017年2月19日9:00-17:00投孔，检查封堵套管口情况，封堵效果不明显。17:00-19:00重新封堵套管口，19:00-2月20日9:00等候水泥浆凝固。 | | | | | | |
| 钻井液性能 | 泥浆密度 (g/cm ³) | | 1.10 | | 泥饼 (mm) | 0.2 | |
| | 电导率 (s/m) | | | | 粘度 (s) | 46 | |
| | 温度 (°C) | | 22 | | 初切 (mg/cm ²) | | |
| | 失水 (mL) | | 8 | | 终切 (mg/cm ²) | | |
| | 含砂 (%) | | 0.30 | | PH值 | 9 | |
| 钻具结构 | Φ77mm金刚石取芯钻头+Φ73岩芯管(双管)+Φ71mm绳索钻杆+主动钻杆 | | | | | | |
| 最大斜度 | | 井斜 | | 方位 | | 位移 | |
| 测点深度 | 1200.2 | 井斜 | 3.1 | 方位 | 140 | 位移 | |
| 测点深度 | | 井斜 | | 方位 | | 位移 | |
| 时效分析 | | | | | | | |
| 生产时间 | 纯钻进 | | 投孔 | 8:00 | 非生产时间 | 事故 | |
| | 起下钻 | | 封堵套管口 | 2:00 | | 修理 | |
| | 接单根 | | 候凝 | 14:00 | | 组织停工 | |
| | 换钻头 | | 测井/测斜 | | | 其他情况 | |
| | 固井/下套管 | | 试压 | | | 等甲方指令 | |
| 录井资料 | | | | | | | |
| 岩性 | | | | | | | |
| 荧光显示 | 无 | | | | | | |
| 气测异常 | 无 | | | | | | |
| 后效显示 | | | | | | | |
| 组分(%) | C ₁ | C ₂ | C ₃ | iC ₄ | nC ₄ | iC ₅ | nC ₅ |
| | / | / | / | / | / | / | / |
| | H ₂ S (ppm) | CO ₂ (%) | 总烃 (%) | 总进尺 (m) | 总心长 (m) | 总收获率 (%) | |
| | / | / | / | 30.11 | 25.51 | 84.72 | |
| 取芯情况 | | | | | | | |
| 钻时 (min/m) | 最大 | | | 最小 | | 一般 | |
| 新且地1井现场照片 | | | | 岩屑(心)照片 | | | |
|  | | | | | | | |
| 汇报人：兰志勤 | 审核人：李清瑶 | | | 2017年2月20日 | | | |
| 气测异常专报 | 无 | | | | | | |

郭洪良

戚钢

郭洪良

戚钢

