

气测异常专报

新且地1井钻井工程地质日报

编制单位:中国地质调查局油气资源调查中心 施工单位:山东泰山地质勘查公司

起止时间: 2017年3月18日9:00~2017年3月19日9:00 天气情况: 晴 巴音郭楞自治州且末县, 距县城约40公里, 且末凸起背部构造带且末 井点地理位置 构造位置 方位正西方向 3号圈闭 填报人 厘清且末凸起侏罗系地层分布, 烃源岩发育 设计井深 (m) 施工目的 1750 等情况,了解且末3号圈闭的含油性 钻井施工情况 施工累计天数 87 当前井深(m) 1635.00 日进尺(m) 14.51 郭洪良 钻遇地层 侏罗系 深 (m) 钻头规范 (mm) 77.00 施工情况 2017年3月18日9:00-3月19日9:00Φ77mm金刚石取芯钻头取芯钻进。 泥浆密度 (g/cm³) 1.10 泥饼 (mm) 0.2 电导率 (s/m) 粘度 (s) 45 温度 (℃) 钻井液性能 22 初切 (mg/cm²) 戚钢 失水 (mL) 8 终切 (mg/cm²) 含砂 (%) 0.30 PH信 9 Φ77mm金刚石取芯钻头+Φ73岩芯管(双管)+Φ71mm绳索钻杆+主动钻杆 钻具结构 最大斜度 测点深度 1574.50 3.7 355 位移 井斜 测点深度 井斜 时效分析 郭洪良 9:40 冲扫孔 事故 纯钻进 起下钻 12:30 封堵套管口 修理 非生产 生产时间 接单根 候凝 组织停工 时间 测井/测斜 换钻头 其他情况 整理钻具 1:50 试压 等甲方指令 录井资料 性 以灰色细砂岩、灰色泥质粉砂岩为主 荧光显示 无 气测异常 无 后效显示 C_2 C_3 iC_4 iC_5 C_1 nC_4 nC_5 组分(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总烃 (%) 总进尺(m) H₂S (ppm) 总心长(m) 总收获率(%) CO₂ (%) 0.00 0.00 0.0295 436.68 426.90 97.76 1620. 49-1634. 36m取芯, (1634. 36-1635. 0m正在钻进, 未打捞内管)以灰色细砂岩、灰色泥质粉砂岩为 取芯情况 主,取芯进尺14.51m,芯长13.33m,采取率91.87% 39 钻时 (min/m) 最大 56 36 最小 一般 新且地1井现场照片 岩屑 (心) 照片 戚钢 兰志勤 审核人: 李清瑶 2017年3月19日

无