



新且地1井钻井工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

施工单位：山东泰山地质勘查公司

起止时间：2017年4月28日9:00~2017年4月29日2:00

天气情况:晴

井点地理位置	巴音郭楞自治州且末县，距县城约40公里，方位正西方向			构造位置	且末凸起背部构造带且末3号圈闭		填报人	
施工目的	厘清且末凸起侏罗系地层分布，烃源岩发育等情况，了解且末3号圈闭的含油性			设计井深 (m)	1750		郭洪良	
钻井施工情况								
施工累计天数	128	当前井深 (m)	1750.29	日进尺 (m)	0.00			
钻遇地层	元古代	垂深 (m)		钻头规范 (mm)	77			
施工情况	2017年4月28日9:00-12:00下钻，12:00-14:00冲孔，14:00-21:00封孔，21:00-4月29日2:00候凝。							
钻井液性能	泥浆密度 (g/cm ³)			泥饼 (mm)		戚钢		
	电导率 (s/m)			粘度 (s)				
	温度 (°C)			初切 (mg/cm ²)				
	失水 (mL)			终切 (mg/cm ²)				
	含砂 (%)			PH值				
钻具结构	Φ77mm金刚石钻头+Φ73mm岩芯管+Φ50mm钻杆+主动钻杆							
最大斜度	井斜		方位		位移			
测点深度	1750.29	井斜	5.4	方位	335	位移		
测点深度		井斜		方位		位移		
时效分析								
生产时间	纯钻进		冲扫孔	2:00	非生产时间	事故		
	起下钻	3:00	封孔	7:00		修理		
	接单根		候凝	5:00		组织停工		
	换钻头		测井/测斜			其他情况		
	整理钻具		试压			等甲方指令		
录井资料								
岩性								
荧光显示	无							
气测异常	无							
后效显示								
组分(%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅	
	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	H ₂ S (ppm)	CO ₂ (%)	总烃 (%)	总进尺 (m)	总心长 (m)	总收获率 (%)		
	0.00	0.00	0.0000	549.97	526.04	95.65		
取芯情况								
钻时 (min/m)	最大			最小		一般		
新且地1井现场照片				岩屑(心)照片				
								
汇报人：兰志勤	审核人：李清瑶			2017年4月29日				
气测异常专报	无							