



玛煤参3井含气性地层测试工程日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

施工单位：中原石油工程有限公司井下特种作业公司

时间：2018年8月24日9:00-2018年8月25日9:00

钻井基本数据表							
井别	参数井		构造位置	准噶尔盆地南缘玛纳斯冲断褶带			
井型	参数井/排采井		地理位置	新疆玛纳斯县清水河乡境内，距玛纳斯县城南偏东约80km处			
地面海拔(m)	1400-1700		补心海拔(m)	1404.1-1704.1	完钻层位	侏罗系	
开钻日期	2017年6月16日		完钻日期	2017年8月21日	完井日期	2017年8月28日	
完钻井深(m)	1006.16		人工井底(m)	991.80	完井方法	套管完井	
最大井斜(m)	827.50		最大井斜(°)	3.80°	井底位移(m)	21.80	
套管	外径(mm)	壁厚(mm)	钢级	下入深度(m)	水泥返深(m)	固井质量	
表层套管	339.70	9.65	J ₅₅	56.66	地面	合格	
技术套管	244.50	7.92	N ₈₀	605.69		合格	
生产套管	139.70	7.72	N ₈₀	1002.72	142.65	合格	
射孔数据							
层段(m-m)	790.5-	层位	8#	射孔日期			
	702.5m/2m		10#				
	731.0-						
	733.0m/2m						
射孔方式	电缆传输		现场施工有无异常		无异常		
压裂数据							
层段(m-m)	790.5-793.5m/3m	731.0-733.0m/2m	层位	8#	10#	压裂日期	
前置液(m ³)			携砂液(m ³)			顶替液(m ³)	
入地液量(m ³)			砂量(m ³)			砂比(%)	
施工排量(m ³ /min)			破裂压力(MPa)			施工压力(MPa)	
停泵压力(MPa)			开泵时间			停泵时间	
排采数据							
压力计(MPa)	4.292	套压(MPa)	2.739	冲次(次/分)	0.97		
动液面(m)	543.08	流量(m ³ /h)	0.199	日产气量(m ³)	315.00		
日产水量(m ³)	4.78	累计产水量(m ³)	899.6	累计产气量(m ³)	14758.59		
现场施工有无异常	无						
施工情况							
备注：套管控制放喷，出口气点火。							
填报人：张新海			审核人：唐跃 袁远				