



玛煤参3井含气性地层测试工程日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

施工单位：中原石油工程有限公司井下特种作业公司

时间：2018年8月31日9:00-2018年9月1日9:00

| 钻井基本数据表 | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------------|----------|----------------------|
| 井别 | 参数井 | | 构造位置 | 准噶尔盆地南缘玛纳斯冲断褶皱带 | | |
| 井型 | 参数井/排采井 | | 地理位置 | 新疆玛纳斯县清水河乡境内，距玛纳斯县城南偏东约80KM处 | | |
| 地面海拔(m) | 1400-1700 | | 补心海拔(m) | 1404.1-1704.1 | 完钻层位 | 侏罗系 |
| 开钻日期 | 2017年6月16日 | | 完钻日期 | 2017年8月21日 | 完井日期 | 2017年8月28日 |
| 完钻井深(m) | 1006.16 | | 人工井底(m) | 991.80 | 完井方法 | 套管完井 |
| 最大井斜(m) | 827.50 | | 最大井斜(°) | 3.80° | 井底位移(m) | 21.80 |
| 套管 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 钢级 | 下入深度(m) | 水泥返深(m) | 固井质量 |
| 表层套管 | 339.70 | 9.65 | J55 | 56.66 | 地面 | 合格 |
| 技术套管 | 244.50 | 7.92 | N80 | 605.69 | | 合格 |
| 生产套管 | 139.70 | 7.72 | N80 | 1002.72 | 142.65 | 合格 |
| 射孔数据 | | | | | | |
| 层段(m-m) | 790.5- | 层位 | 8# | 射孔日期 | | |
| | 703.5m/2m | | 10# | | | |
| | 731.0- | | | | | |
| | 733.0m/2m | | | | | |
| 射孔方式 | 电缆传输 | | 现场施工有无异常 | | 无异常 | |
| 压裂数据 | | | | | | |
| 层段(m-m) | 790.5-793.5m/3m | 731.0-733.0m/2m | 层位 | 8# | 10# | 压裂日期 |
| 前置液(m ³) | | | 携砂液(m ³) | | | 顶替液(m ³) |
| 入地液量(m ³) | | | 砂量(m ³) | | | 砂比(%) |
| 施工排量(m ³ /min) | | | 破裂压力(MPa) | | | 施工压力(MPa) |
| 停泵压力(MPa) | | | 开泵时间 | | | 停泵时间 |
| 排采数据 | | | | | | |
| 压力计(MPa) | 4.223 | 套压(MPa) | 2.714 | 冲次(次/分) | 0.97 | |
| 动液面(m) | 547.48 | 流量(m ³ /h) | 0.199 | 日产气量(m ³) | 313.00 | |
| 日产水量(m ³) | 4.78 | 累计产水量(m ³) | 933.07 | 累计产气量(m ³) | 16970.59 | |
| 现场施工有无异常 | 无 | | | | | |
| 施工情况 | | | | | | |
| 备注：套管控制放喷，出口气点火。 | | | | | | |
| 填报人：张新海 | | | 审核人：唐跃 袁远 | | | |