



# 松辽西斜坡油砂地层含油测试工程日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2019年11月18日9:00 ~ 2019年11月19日 9:00

地理位置	吉林省白城市镇赉县建平乡后大岗村西2km处			测试层位	上白垩统姚家组		生产阶段	地面安装前准备		阶段累计生产天数			施工累计天数	6	
生产数据	注入流体性质				生产数据					螺杆泵工况					
	注入介质	注入量 m <sup>3</sup>	注入压力 MPa	注入温度 ℃	日产液 m <sup>3</sup>	日产油(估) m <sup>3</sup>	井口温度 ℃	井口压力 MPa	阶段累产液 m <sup>3</sup>	频率	工作时间 h	电流 A			
吉赉油1井															
吉赉油1-1井															
吉赉油1-2井															
吉赉油1-3井															
吉赉油1-4井															
地面罐液位	1号罐	2号罐	3号罐	4号罐	注聚泵工况	日运行时间 h	累计时间 h	加热器工况	加热时间 h	出口温度 ℃	累计工作时间 h				
配液表	分离水量 m <sup>3</sup>	用水量 m <sup>3</sup>	发酵液 t	活性剂 t	混合菌 t	营养剂 t	激活剂 t	取样记录	取样时间	取样编号	取样时间	取样编号			
吉赉油1井								吉赉油1井							
吉赉油1-1井								吉赉油1-1井							
吉赉油1-2井								吉赉油1-2井							
吉赉油1-3井								吉赉油1-3井							
吉赉油1-4井								吉赉油1-4井							
工作描述	<p>1. 完成5口井地面管网铺设；完成其中3口井地面管网焊接；完成分离罐上水管网连接，分水器就位。</p> <p>2. 受镇赉地区近期严寒天气影响，白天工作时间较短，考虑施工和作业人员安全，户外施工进度放缓。</p> <p>3. 剩余安装工作：集油线、回注线焊接；地面分水器与井口连接；地面分离罐与回注设备连接、加热系统连头；加热循环系统焊接。保温棚搭建，所有电力设施连接、安装；螺杆泵驱动头安装。</p>														
填报人：	石磊			审核人：			全立华			上报日期：		2019.11.19			