



# 黑鸡地1井含气性地层测试工程日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

施工单位：东北煤田地质局勘察设计研究总院

时间：2019年12月15日8:00-2019年12月16日8:00

钻井基本数据表																	
井别	地质调查井			构造位置		鸡西盆地梨树镇拗陷中部											
井型	定向井			地理位置		黑龙江省鸡西市梨树区双胜村											
地面海拔(m)	299.77			补心海拔(m)	304.57		完钻层位		城子河组								
开钻日期	2019.5.13			完钻日期	2019.6.8		完井日期		2019.6.15								
完钻井深(m)	1488.09			人工井底(m)	1483.65		完井方法		套管完井								
最大井斜点(m)	1000.00			最大井斜(°)	10.56		井底位移(m)		180.88								
套管	外径(mm)	壁厚(mm)	钢级		下入深度(m)		水泥返深(m)		固井质量								
	表层套管	273.10	8.89	J <sub>55</sub>		82.31		地面		中							
生产套管	139.70	9.17	P <sub>110</sub>		1485.62		地面		中								
射孔数据																	
层段 (m-m)	1438.00-1435.55		层位	煤系碳质泥页岩+砂岩层		枪型/ 弹型	102枪 127弹		孔密	16孔/米		射孔 弹数	130弹		射孔 日期	2019. 10.11	
	1430.00-1424.00			28#+29#煤层			102枪 127弹			16孔/米			141弹			2019. 10.13	
	1310.65-1307.35			22#+23#煤层			102枪 127弹			16孔/米			86弹			2019. 10.15	
	1305.00-1299.50			14#煤层			102枪 127弹			16孔/米			126弹			2019. 10.16	
	1223.00-1221.00																
1215.00-1211.25																	
1016.00-1011.00																	
1008.35-1005.50																	
射孔方式	电缆传输射孔			现场施工有无异常				无异常									
压裂数据																	
层段 (m-m)	1438.00-1435.55	1310.65-1307.35	1223.00-1221.00	1016.00-1011.00	层位	煤系碳质泥页岩+砂岩层	28#+29#煤层	22#+23#煤层	14#煤层	压裂日期	2019.10.11	2019.10.13	2019.10.15	2019.10.17			
	1430.00-1424.00	1305.00-1299.50	1215.00-1211.25	1008.35-1005.50													
前置液(m <sup>3</sup> )	417.67	444.72	539.31	643.34	携砂液(m <sup>3</sup> )	754.99	895.53	1176.7	1192.9	顶替液(m <sup>3</sup> )	16.8	15.27	13.88	9.92			
入地液量(m <sup>3</sup> )	1440.16	1398.39	1791.17	1846.12	砂量(m <sup>3</sup> )	60.71	50.08	60.07	70.14	砂比(%)	7.9	9.42	9.25	8.71			
施工排量(m <sup>3</sup> /min)	9.14	9.61	9.33	9.46	破裂压力(MPa)	不明显	41.26	45.47	31.73	施工压力(MPa)	22.49-41.93	20.06-49.28	22.35-45.47	9.34-43.05			
停泵压力(MPa)	27.07	25.04	23.81	23.83	开泵时间	13:45	14:14	10:17	9:29	停泵时间	18:55	16:56	16:03	13:54			
排采数据																	
压力计(MPa)				套压(MPa)				冲次(次/分)									
动液面(m)				流量(m <sup>3</sup> /min)				日产气量(m <sup>3</sup> )									
日产水量(m <sup>3</sup> )				累计产水量(m <sup>3</sup> )				累计产气量(m <sup>3</sup> )									
现场施工有无异常																	
施工情况																	
2019年12月16日8:00溢流流量0.24m <sup>3</sup> /h, 累计返排液量1664.71m <sup>3</sup> ; 井场建设。																	

填报人：谢石

审核人：毕彩芹、单衍胜