

井点地理位置		辽宁桓仁红庙子乡			构造位置		红庙子盆地		填报人	
目的层段		下白垩统鹰嘴砬子组、中侏罗统侯家屯组			设计井深（m）		1500m		王琳	
钻井施工情况										
施工累计天数		25		当前井深（m）		823.72		日进尺（m）		0.00
钻遇地层		果松组		垂 深（m）				钻头规范（mm）		Φ79mm
已钻遇地层	地层	第四系	鹰嘴砬子组	果松组					汪洋	
	井深	6.50	509.30	823.72						
	层厚	6.50	502.80							
施工情况		10月04日8:00-10月05日8：00，扩孔、下套管。								汪洋
钻井液性能				入口	出口	泥饼（mm）				
	泥浆密度（g/cm ³ ）				1.07	粘度（s）		50		
	电导率（s/m）					初切（mg/cm ² ）				
	温度（℃）					终切（mg/cm ² ）				
失水（mL）			含砂（%）			PH值		8		
钻具结构		Φ79mm金刚石钻头+Φ79.5mm扩孔器+Φ71mm钻杆								汪洋
测点深度		井斜		方位			位移			
	100米	89.90								
	200米	89.75								
	300米	89.25								
	400米	87.80								
	500米	86.85								
	600米	87.52								
时效分析									徐锋	
生产时间	纯钻进		扩划眼	1:00		非生 产时 间	事故			
	起下钻	4:00	循环钻井液				修理			
	接单根		地质循环				组织停工			
	换钻头		测井/测斜				其他情况			
	固井/下套管	19:00	试压				等甲方指令			
录井资料									徐锋	
岩 性	无									
孔深（m）		岩屑捞至井深（m）				总烃（%）				
组分(%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅			
取心情况	无									
显示情况	无									
取心钻时（min/m）	最大			最小		一般				
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段（m）	/	岩 性	/		解吸气含量（m ³ /吨）	/			
		/		/			/			
		/		/			/			
辽新地1井岩心照片										
汇报人： 王琳				审核人：王丹丹			日期：2016年10月5			