



# 青柴地2井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2016年11月12日00:00~2016年11月12日24:00

井点地理位置	青海省海西州大柴旦行委团鱼山地区		构造位置	柴达木盆地赛什腾断陷		填报人		
目的层段	中侏罗统石门沟组下部含煤段		设计井深 (m)	600		丁章		
<b>钻井施工情况</b>								
施工累计天数	32	当前井深 (m)	417.62	日进尺 (m)	0.00			
钻遇地层	石门沟组	垂深 (m)		钻头规范 (mm)	122.00	丁章		
施工情况	由于井深381~392m井段煤层坍塌，上部地层缩颈，导致起下钻困难，本工作日进行扫孔作业，未进尺；当前井深417.62m。							
钻井液性能		入口	出口	泥饼 (mm)		丁章		
	泥浆密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.30	1.33	粘度 (s)	49			
	电导率 (s/m)			初切 (mg/cm <sup>2</sup> )				
	温度 (°C)			终切 (mg/cm <sup>2</sup> )				
	失水 (mL)		含砂 (%)	PH值	8	丁章		
钻具结构	钻头：Φ122mm金刚石钻头；岩心管：Φ93mm岩心管外管，Φ75mm岩心管内管；钻杆：Φ91mm绳索取心钻杆。							
测点深度	井斜	方位		位移				
<b>时效分析</b>								
生产时间	纯钻进		扩划眼	20小时10分	非生产时间	事故		
	起下钻		循环钻井液	3小时50分		修理		
	接单根		地质循环			组织停工		
	换钻头		测井/测斜			其他情况		
	固井/下套管		试压			等甲方指令		
<b>录井资料</b>								
岩性	本工作日未进尺。						丁章	
捞取岩屑包数	岩屑捞至井深 (m)			总烃 (%)				
组分 (%)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	iC <sub>4</sub>	nC <sub>4</sub>	iC <sub>5</sub>		nC <sub>5</sub>
				/	/	/		/
取心情况	本工作日未进尺。							
显示情况								
取心钻时 (min/m)	最大		最小		一般			
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩性	/	解吸气含量 (m <sup>3</sup> /吨)	/		
		/		/		/		
		/		/		/		
岩心照片								
汇报人： 丁章	审核人：徐银波			日期：2016年11月13日				