



滇禄地3井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2016年11月21日07:00~2016年11月22日07:00

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----|
| 井点地理位置 | 云南省禄劝县撒营盘镇芝兰村境内 | | | 构造位置 | 楚雄东部坳陷云龙凹陷区撒营盘断褶斜坡 | | | |
| 目的层段 | 上三叠统舍资组 | | | 设计井深 (m) | 1500 | | | |
| 钻井施工情况 | | | | | | | | |
| 施工累计天数 | 36 | 当前井深 (m) | 577.00 | 日进尺 (m) | 16.00 | | | |
| 钻遇地层 | 中侏罗统张河组 | 垂深 (m) | / | 钻头规范 (mm) | 110.0 | | | |
| 施工情况 | 工程简况:7:00-7:00, 正常钻进; | | | | | | | |
| 钻井液性能 | 入口 | 出口 | | 泥饼 (mm) | / | | | |
| | 泥浆密度 (g/cm ³) | 1.03 | | 粘度 (s) | 25.00 | | | |
| | 电导率 (s/m) | / | | 初切 (mg/cm ²) | / | | | |
| | 温度 (°C) | / | | 终切 (mg/cm ²) | / | | | |
| | 失水 (mL) | 3 | 含砂 (%) | 1.5 | PH值 | 8 | | |
| 录井资料 | | | | | | | | |
| 岩性 | 紫红色块状泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩 | | | | | | | |
| 异常显示 | / | | | | | | | |
| 捞取岩屑包数 | / | 岩屑捞至井深 (m) | / | 总烃 (%) | 0-0.012 | | | |
| 组分 (%) | C ₁ | C ₂ | C ₃ | iC ₄ | nC ₄ | iC ₅ | nC ₅ | |
| | 0.01 | / | / | / | / | / | / | |
| 地化录井 | 岩性 | | | | | | | |
| | S ₀ (mg/g) | S ₁ (mg/g) | S ₂ (mg/g) | T _{max} (°C) | GPI | OPI | TPI | |
| | / | / | / | / | / | / | / | |
| 元素扫描 | 元素扫描 | | | | 伽马扫描 | | | |
| | Fe (%) | / | Ca (%) | / | P (%) | / | U (ppm) | / |
| | AL (%) | / | K (%) | / | S (%) | / | Th (ppm) | / |
| | Si (%) | / | Mg (%) | / | Cl (%) | / | K (%) | / |
| | Mn (%) | / | Ti (%) | / | | 最大 | 最小 | 一般 |
| 取心情况 | 全井取心 | | | 钻时 (min/m) | / | / | / | |
| 现场解吸气含量测定实验 | 解吸测定井段 (m) | 岩性 | | 解吸气含量 (m ³ /吨) | | | | |
| | | | | | | | | |
| 滇禄地3井现场照片 | | | | | | | | |
| 第168箱 | | | | 第169箱 | | | | |
| | | | | | | | | |

汇报人：刘文辉

2016年11月22日