

贵州安龙地区页岩气地质调查井黔兴地1井钻探工程地质日报



编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2016年10月29日20:00~2016年10月30日20:00

井点地理位置	贵州兴仁县大桥河三道坑			构造位置	典母背斜翼部			
目的层段	上二叠统龙潭组			设计井深 (m)	1500m			
钻井施工情况								
施工累计天数	9	当前井深 (m)	106.67	日进尺 (m)	37.86			
钻遇地层	关岭组	垂 深 (m)	/	钻头规范 (mm)	77.0			
施工情况	2016.10.29日20:00-20:20整理; 20:20-20:40下钻; 20:40-21:00扫孔; 21:00-30日16:30正常取芯钻进至井深100.07m; 16:30-16:50下钻量全长; 16:50-20:00正常取芯钻进至井深106.67m.							
钻井液性能	入口	1.01	出口	1.02	泥饼 (mm)	0.4		
	泥浆密度 (g/cm ³)	/	粘度 (s)	23				
	电导率 (s/m)	/	初切 (mg/cm ²)	/				
	温度 (°C)	14	15	终切 (mg/cm ²)	/			
	失水 (mL)	/	含砂 (%)	0.2	PH值	8		
录井资料								
岩 性	灰黄、灰绿、紫红色泥岩夹白云岩、泥质白云岩、灰质白云岩							
异常显示	无							
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)	/	总烃 (%)	0.003-0.010			
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅	
	0	0	0	0	0	0	0	
地化录井	岩性							
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI	
	/	/	/	/	/	/	/	
元素扫描	元素扫描				伽马扫描			
	Fe (%)	/	Ca (%)	/	P (%)	/	U (ppm)	/
	AL (%)	/	K (%)	/	S (%)	/	Th (ppm)	/
	Si (%)	/	Mg (%)	/	Cl (%)	/	K (%)	/
	Mn (%)	/	Ti (%)	/	最大	/	最小	/
取心情况	岩心采取率	85.5	%	钻时 (min/m)	40	10	27	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩 性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/	/	
	/	/		/		/		
	/	/		/		/		
黔兴地1井现场照片								