



新且地1井钻井工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

施工单位：山东泰山地质勘查公司

起止时间：2017年3月1日9:00~2017年3月2日9:00

天气情况：晴

井点地理位置	巴音郭楞自治州且末县，距县城约40公里，方位正西方向			构造位置	且末凸起背部构造带且末3号圈闭		填报人	
施工目的	厘清且末凸起侏罗系地层分布，了解且末3号圈闭的含油性			设计井深 (m)	1750		郭洪良	
钻井施工情况								
施工累计天数	70	当前井深 (m)	1364.99	日进尺 (m)	15.97			
钻遇地层	侏罗系	垂深 (m)		钻头规范 (mm)	77.00			
施工情况	2017年3月1日9:00-3月2日2:00 Φ77mm金刚石取芯钻头取芯钻进, 2:00-5:10上钻, 5:10-9:00设备维护。							
钻井液性能	泥浆密度 (g/cm ³)		1.09		泥饼 (mm)		0.2	
	电导率 (s/m)				粘度 (s)		44	
	温度 (°C)		22		初切 (mg/cm ²)			
	失水 (mL)		8		终切 (mg/cm ²)			
	含砂 (%)		0.30		PH值		9	
钻具结构	Φ77mm金刚石取芯钻头+Φ73岩芯管 (双管)+Φ71mm绳索钻杆+主动钻杆							
最大斜度	井斜		方位		位移			
测点深度	1282.80	井斜	3.2	方位	280	位移		
测点深度		井斜		方位		位移		
时效分析								
生产时间	纯钻进	8:30	投孔		非生产时间	事故		
	起下钻	10:20	封堵套管口			修理	3:50	
	接单根		候凝			组织停工		
	换钻头		测井/测斜			其他情况		
	整理钻具	1:20	试压			等甲方指令		
录井资料								
岩性	以灰色细砂岩为主，夹灰色泥质粉砂岩薄层							
荧光显示	无							
气测异常	无							
后效显示								
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	H ₂ S (ppm)	CO ₂ (%)	总烃 (%)	总进尺 (m)	总心长 (m)	总收获率 (%)		
0.00	0.00	0.0185	164.67	158.27	96.11			
取芯情况	1347.62-1364.99m取芯，以灰色细砂岩为主，夹灰色泥质粉砂岩薄层，取芯进尺，17.37m，芯长16.16m，采取率93.03%							
钻时 (min/m)	最大	65	最小	24	一般	34		
新且地1井现场照片				岩屑 (心) 照片				
								
汇报人：兰志勤	审核人：李清瑶			2017年3月2日		戚钢		
气测异常专报	无							

