



新且地1井钻井工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

施工单位：山东泰山地质勘查公司

起止时间：2017年3月14日9:00~2017年3月15日9:00

天气情况：晴

井点地理位置	巴音郭楞自治州且末县，距县城约40公里，方位正西方向			构造位置	且末凸起背部构造带且末3号圈闭		填报人	
施工目的	厘清且末凸起侏罗系地层分布，烃源岩发育等情况，了解且末3号圈闭的含油性			设计井深 (m)	1750		郭洪良	
钻井施工情况								
施工累计天数	83	当前井深 (m)	1574.20	日进尺 (m)	13.37			
钻遇地层	侏罗系	垂深 (m)		钻头规范 (mm)	77.00		戚钢	
施工情况	2017年3月14日9:00-22:50 Φ77mm金刚石取芯钻头取芯钻进，-23:10设备维护，-3月15日9:00 Φ77mm金刚石取芯钻头取芯钻进。							
钻井液性能	泥浆密度 (g/cm ³)		1.09		泥饼 (mm)		0.2	
	电导率 (s/m)				粘度 (s)		45	
	温度 (°C)		22		初切 (mg/cm ²)			
	失水 (mL)		7		终切 (mg/cm ²)			
	含砂 (%)		0.30		PH值		8	
钻具结构	Φ77mm金刚石取芯钻头+Φ73岩芯管 (双管)+Φ71mm绳索钻杆+主动钻杆							
最大斜度	井斜		方位		位移			
测点深度	1495.19	井斜	3.3	方位	342	位移		
测点深度		井斜		方位		位移		
时效分析								
生产时间	纯钻进	11:40	冲扫孔		非生产时间	事故		
	起下钻	10:10	封堵套管口			修理		0:20
	接单根		候凝			组织停工		
	换钻头		测井/测斜			其他情况		
	整理钻具	1:50	试压			等甲方指令		
录井资料								
岩性	以灰色泥质粉砂岩、灰色粉砂质泥岩为主							
荧光显示	无							
气测异常	无							
后效显示								
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	H ₂ S (ppm)	CO ₂ (%)	总烃 (%)	总进尺 (m)	总心长 (m)	总收获率 (%)		
	0.00	0.00	0.0124	373.88	367.68	98.34		
取芯情况	1560.83-1574.20m取芯，以灰色泥质粉砂岩、灰色粉砂质泥岩为主，取芯进尺13.37m，芯长13.37m，采取率100%							
钻时 (min/m)	最大	120	最小	43	一般	46		
新且地1井现场照片				岩屑 (心) 照片				
								
汇报人：兰志勤	审核人：李清瑶			2017年3月15日				
气测异常专报	无							

