



# 鄂秭地 3 井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2017 年 4 月 19 日 8:00~2017 年 4 月 20 日 8:00

井点地理位置	湖北省宜昌市秭归县杨林桥镇西洋坪村			构造位置	黄陵背斜西南部庙垭子背斜东翼			
目的层段	上奥陶统一下志留统龙马溪组			设计井深	1514			
<b>钻井施工情况</b>								
施工累计天数	168	当前井深(m)	463	日进尺(m)	18			
钻遇地层	S <sub>1</sub> lr	垂深(m)	/	钻头规范(mm)	95.0			
施工情况	正常钻进中，漏水导致转速提不上来，钻进速度较慢，日进尺较少。							
钻井液性能			入口	出口	泥饼(mm)	/		
	泥浆密度(g/cm <sup>3</sup> )				粘度(s)			
	电导率(s/m)		/	/	初切(mg/cm <sup>2</sup> )	/		
	温度(°C)		/	/	终切(mg/cm <sup>2</sup> )	/		
	失水(mL)	/	含砂(%)	/	PH 值			
<b>录井资料</b>								
岩性	灰绿色泥质粉砂岩							
异常显示	/							
捞取岩屑包数	岩屑捞至井深(m)							
组分(%)	C1	C2	C3	iC4	nC4		iC5	nC5
	/	/	/	/	/	/	/	/
地化录井	岩性							
	S0(mg/g)	S1(mg/g)	S2(mg/g)	Tmax(°C)	CPI		OPI	TPI
	/	/	/	/	/	/	/	/
元素扫描	元素扫描					伽马扫描		
	Fe(%)	/	Ca(%)	/	P(%)	/	U(ppm)	/
	Al(%)	/	K(%)	/	S(%)	/	Th(ppm)	/
	Si(%)	/	Mg(%)	/	Cl(%)	/	K(%)	/
	Mn(%)	/	Ti(%)	/		最大	最小	一般
取心情况	无			钻时(min/m)	无	无	无	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段(m)	岩性					解吸气含量(m <sup>3</sup> /吨)	
鄂秭地 3 井现场照片				岩心照片				
								

汇报人：张春雷

日期：2017 年 4 月 20 日