



# 鄂红地1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2017年10月27日08:00至2017年10月28日08:00

井点地理位置	湖北省神农架林区红坪镇红举村		构造位置	神农架复背斜北翼				
目的层段	下寒武统牛蹄塘组		设计井深 (m)	1915				
<b>钻井施工情况</b>								
施工累计天数	105	当前井深 (m)	1800.92	日进尺 (m)	15.90			
钻遇地层	下寒武统石牌组	垂深 (m)	1800.92	钻头规范 (mm)	77.00			
施工情况	2017年10月27日08:00至2017年10月28日08:00, 四开正常钻进, 日进尺25.90, 钻探总进尺1800.92m (天气: 晴, 9°C-15°C)。							
钻井液性能		入口	出口	泥饼 (mm)	/			
	泥浆密度 (g/cm <sup>3</sup> )	/	1.02	粘度 (s)	43.00			
	电导率 (s/m)	/	/	初切 (mg/cm <sup>2</sup> )	/			
	温度 (°C)	/	/	终切 (mg/cm <sup>2</sup> )	/			
	失水 (mL)	/	含砂 (%)	0.0	PH值	8		
<b>录井资料</b>								
岩性	灰色含泥钙质粉砂岩夹含钙粉砂质泥岩							
异常显示	无异常显示							
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)	/	总烃 (%)	0.873			
组分 (%)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	iC <sub>4</sub>	nC <sub>4</sub>	iC <sub>5</sub>	nC <sub>5</sub>	
	0.754	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	
地化录井	岩性							
	S <sub>0</sub> (mg/g)	S <sub>1</sub> (mg/g)	S <sub>2</sub> (mg/g)	T <sub>max</sub> (°C)	GPI	OPI	TPI	
	/	/	/	/	/	/	/	
元素扫描	元素扫描				伽马扫描			
	Fe (%)	/	Ca (%)	/	P (%)	/	U (ppm)	/
	AL (%)	/	K (%)	/	S (%)	/	Th (ppm)	/
	Si (%)	/	Mg (%)	/	Cl (%)	/	K (%)	/
	Mn (%)	/	Ti (%)	/	最大	最小	一般	
取心情况	取芯率100%		钻时 (min/m)	23.00	11.00	18.00		
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)		岩性		解吸气含量 (m <sup>3</sup> /吨)			
鄂红地1井施工现场				钻井岩心照片				
	第三百八十六箱		第三百八十七箱					
								
								

汇报人：雷玉雪

审核人：宋腾

填报日期：2017年10月28日