





湘慈地1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2017年10月29日20:00~2017年10月30日20:00					天气：晴		
井场地理位置		湖南省张家界市慈利县甘堰土家族乡		构造位置		桑植-石门复向斜与保靖-慈利断裂过渡带	
目的层段		下寒武统牛蹄塘组		设计井深(m)		2000.00	
钻井施工情况							
施工累计天数		101 当前井深(m)		1022.19		日进尺(m)	
19.06							
钻遇地层		娄山关 垂深(m)		1022.19		钻头规范(mm)	
						98	
施工情况		10月29日20:00-10月30日09:50钻进，09:50-10:20测斜，10:20-20:00钻进。					
钻井液性能		测深(m)		/		密度	
		1.05		粘度(s)		24	
		失水		/		氯根	
						PH值	
		电导		/		温度	
				19.5-21.5		出口流量(l/s)	
						/	
钻井参数		钻压		40-60		悬重	
		/		转速(rpm)		400	
		泵压		1.0-1.5		排量	
				16-17.5		泵冲(冲/分)	
						/	
测斜数据		测深(m)		1014.08		井斜	
						1.5	
						方位(°)	
						265	
录井资料							
岩性		灰白色白云岩					
异常显示		无					
捞取岩屑包数		/		岩屑捞至井深(m)		/	
						全烃(%)	
						0.012	
组分(%)		C1		C2		C3	
		iC4		nC4		iC5	
		0.009		0.000		0.000	
						0.000	
						0.000	
						0.000	
地化录井		岩性					
		S0(mg/g)		S1(mg/g)		S2(mg/g)	
						S4(mg/g)	
						Tmax(°C)	
						GPI	
						OPI	
元素扫描		元素扫描				伽马扫描	
		Fe(%)		Ca(%)		U(ppm)	
		Al(%)		K(%)		Th(ppm)	
		Si(%)		Mg(%)		K(%)	
		Ba(%)		Ti(%)		Sr(%)	
						最小	
						30	
						最大	
						50	
						平均	
						40	
取心方式		绳索取芯				钻时：(min/m)	
现场解吸气含量测定实验		解吸测定井段(m)		岩性		解吸气含量(m ³ /吨)	
现场施工				岩心照片			
							
其它需要说明事项							

汇报人：郭军

审核人：孟凡洋

汇报日期：2017年10月30日