





湘慈地1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2017年11月20日20:00~2017年11月21日20:00					天气：雨		
井场地理位置	湖南省张家界市慈利县甘堰土家族乡			构造位置	桑植-石门复向斜与保靖-慈利断裂过渡带		
目的层段	下寒武统牛蹄塘组			设计井深(m)	2000.00		
钻井施工情况							
施工累计天数	123	当前井深(m)	1412.28	日进尺(m)	7.62		
钻遇地层	孔王溪	垂深(m)	1412.28	钻头规范(mm)	98		
施工情况	11月20日20:00-11月21日11:30钻进，11:30-20:00起下钻。						
钻井液性能	测深(m)	1409	密度	1.05	粘度(s)	24	
	失水	8	氯根	/	PH值	8	
	电导	/	温度	18.5-20.5	出口流量(l/s)	/	
钻井参数	钻压	40-60	悬重	40	转速(rpm)	400	
	泵压	2.0-2.5	排量	16-17.5	泵冲(冲/分)	/	
测斜数据	测深(m)	/	井斜	/	方位(°)	/	
录井资料							
岩性	深灰色沙岩						
异常显示	无						
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深(m)	/	全烃(%)	0.015		
组分(%)	C1	C2	C3	iC4	nC4	iC5	
	0.012	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
地化录井	岩性						
	S0(mg/g)	S1(mg/g)	S2(mg/g)	S4(mg/g)	Tmax(°C)	GPI	
元素扫描	元素扫描			伽马扫描			
	Fe(%)		Ca(%)		Cr(%)	U(ppm)	
	Al(%)		K(%)		S(%)	Th(ppm)	
	Si(%)		Mg(%)		Mn(%)	K(%)	
	Ba(%)		Ti(%)		Sr(%)	最小	
取心方式	绳索取芯			钻时：(min/m)	最大	60	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段(m)	岩性			解吸气含量(m ³ /吨)	平均	40
现场施工				1412.28m岩心照片			
							
其它需要说明事项							

汇报人：郭军

审核人：孟凡洋

汇报日期：2017年11月21日