

四川宜宾地区川高参2井含气性地层测试工程日报



编制单位：中国地质调查局油气调查中心

施工单位：四川省煤田地质工程勘察设计院

2018年10月22日8:00-2018年10月23日8:00

钻井基本数据表

井别	参数井		构造位置	四川前陆盆地南缘的叙永~筠连叠加褶皱带珙长背斜南西翼		
井型	直井		地理位置	四川省宜宾市高县文江镇大桥村，距高县县城南东约15km处		
地面海拔(m)	-		补心海拔(m)	-	完钻层位	宣威组
开钻日期	2017.9.11		完钻日期	2017.11.18	完井日期	2017.11.26
完钻井深(m)	868		人工井底(m)	849.59	完井方法	生产套管完井
最大井斜点(m)	856.75		最大井斜(°)	2.9	井底位移(m)	11.36
套管	外径 (mm)	壁厚 (mm)	钢级	下入深度 (m)	水泥返深(m)	固井质量
表层套管	244.50	8.97	J55	228.92	地面	合格
生产套管	139.70	9.17	P110	866.20	465	合格

射孔数据

层段 (m-m)	776.00-777.75	层位	C ₈	射孔日期	2018.7.5
	772.30-774.30		C ₆₊₇		2018.7.5
	740.25-741.00		C ₁		2018.7.6
	738.90-739.65		C ₁		2018.7.6
射孔方式	电缆传输射孔 102枪, 127弹, 60° 相位角螺旋布孔, 孔密度16孔/米				

压裂数据

层段 (m-m)	771.68-774.33	层位	C ₈ +C ₆₊₇	压裂日期	2018.7.6	
	776.03-777.75		C ₁		2018.7.7	
	740.25-741.00				顶替液 (m ³)	17/-
	738.90-739.65					砂量(m ³)
前置液(m ³)	370/550	携砂液(m ³)	604/81	砂比(%)	8.6/1.9	
入地液量(m ³)	982/622.1	破裂压力(MPa)	12.88/29.98	施工压力(MPa)	(21-24)/22.5 (45.2-50)/47.5	
施工排量(m ³ /min)	9.0/6.0	开泵时间	6:56:00/10:18:00	停泵时间	10:04:00/11:55:00	
停泵压力(MPa)	19/砂堵(50)	现场施工有无异常				
放喷液量(m ³)	314.97					

排采数据

日产水量(m ³)	1.59	日产气量(m ³)	84	套压(KPa)	1864
动液面(m)	289.99	流量(m ³ /min)	0.0011	冲次(次/分)	0.8
累计产水量(m ³)	71.89		累计产气量(m ³)	566	
现场施工有无异常					

施工情况

冲次0.80spm, 流压6561-6555Kpa, 流压下降6Kpa; 套压1864Kpa, 套压上升47Kpa; 气量较小, 气体流量计无法显示, 估计3.5m³/h, 估计日产气量84m³, 估计累产气量566m³; 产水速率1.59m³/d, 泵效95%, 排采期产水71.89m³, 累计产水386.86m³, 动液面289.99m, 下降5.34m, 距离C₁煤层448.94m; CL⁻含量19880mol/mol, PH值6。