



# 吉扶地4井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2018年8月31日8:00~2018年9月1日8:00

井点地理位置	吉林省扶余市南天村			构造位置	松辽盆地东南隆起登娄库背斜		填报人	
目的层段	嫩江组二段、青山口组一段			设计井深 (m)	800		刘今星	
<b>钻井施工情况</b>								
施工累计天数	10	当前井深 (m)	72.20	总进尺 (m)	28.40			
钻遇地层	嫩江组	垂深 (m)		钻头规范 (mm)	95.00			
施工情况	正常钻进、人员安全						刘今星	
钻井液性能		入口	出口	泥饼 (mm)				
	泥浆密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.09	1.12	粘度 (s)	34			
	电导率 (s/m)			初切 (mg/cm <sup>2</sup> )				
	温度 (°C)			终切 (mg/cm <sup>2</sup> )				
	失水 (mL)	8	含砂 (%)	2.00	PH值	9		
钻具结构							刘今星	
测点深度	井斜	方位	位移					
<b>时效分析</b>								
生产时间	纯钻进	17:40	扩划眼	非生产时间	事故			
	起下钻	6:20	循环钻井液		修理			
	接单根		地质循环		组织停工			
	换钻头		测井/测斜		其他情况			
	固井/下套管		试压		等甲方指令			
<b>录井资料</b>								
岩性	泥质粉砂岩							
捞取岩屑包数	岩屑捞至井深 (m)					总烃 (%)		
组分 (%)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	iC <sub>4</sub>	nC <sub>4</sub>	iC <sub>5</sub>	nC <sub>5</sub>	
					/	/	/	
取心情况	正常取芯							
显示情况								
取心钻时 (min/m)	最大			最小		一般		
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩性	/	解吸气含量 (m <sup>3</sup> /吨)	/		
		/		/		/		
		/		/		/		
岩芯 (43.80m-72.20m)								
汇报人：孙伟国	审核人：徐银波			日期：2018年9月1日				