



吉扶地7井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2018年9月7日8:00 ~ 2018年9月8日 8:00

井点地理位置	吉林省扶余市小河川屯			构造位置	松辽盆地东南隆起哈拉海向斜		填报人
目的层段	嫩江组二段，青山口组一段			设计井深 (m)	1430		
钻井施工情况							
施工累计天数	37	当前井深 (m)	971.45	当日进尺 (m)	6.00		
钻遇地层	青山口组	垂深 (m)		钻头规范 (mm)	100.00		
施工情况	修理钻机，换浆，冲孔，人员安全						付涛
钻井液性能	入口		出口		泥饼 (mm)	0.5	
	泥浆密度 (g/cm ³)		1.05		粘度 (s)		29
	电导率 (s/m)				初切 (mg/cm ²)		
	温度 (°C)				终切 (mg/cm ²)		
失水 (mL)		6	含砂 (%)	0.20	PH值	9	
钻具结构	S95绳索取芯钻具						
测点深度		井斜		方位		位移	
时效分析							
生产时间	纯钻进	4.20	扩划眼		非生产时间	事故	
	起下钻		循环钻井液	2.00		修理	15.30
	接单根	2.10	地质循环			组织停工	
	换钻头		测井/测斜			其他情况	
	固井/下套管		试压			等甲方指令	
录井资料							
岩性	灰黑色泥岩						
捞取岩屑包数		岩屑捞至井深 (m)				总烃 (%)	
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅
					/	/	/
取心情况	取心正常						
显示情况							
取心钻时 (min/m)	最大			最小		一般	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/	
		/		/		/	
		/		/		/	
岩芯照片 (965.45-971.45)							
<p>吉扶地7井第153箱 965.45-970.60米</p>				<p>吉扶地7井第154箱 970.60-971.45米</p>			
汇报人：付涛	审核人：徐银波			日期：2018年9月8			

300.15

273.35

26.80