



# 黑宝地1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2018年9月09日08:00~2018年9月10日8:00

井点地理位置	黑龙江省双鸭山市宝清县朝阳乡		构造位置	三江盆地前进坳陷		填报人	
目的层段	石炭系珍子山组		设计井深 (m)	1650.00			
<b>钻井施工情况</b>							
施工累计天数	21	当前井深 (m)	396.68	日进尺 (m)	6.81	张青春	
钻遇地层	Pz <sub>2</sub> (P或C,待定)	垂 深 (m)	/	钻头规范 (mm)	φ80		
施工情况	取心钻进						
钻井液性能	入口	出口	泥饼 (mm)	1.5		张青春	
	泥浆密度 (g/cm <sup>3</sup> )	/	粘度 (s)	45.0			
	电导率 (s/m)	/	初切 (mg/cm <sup>2</sup> )	/			
	温度 (°C)	/	终切 (mg/cm <sup>2</sup> )	/			
	失水 (mL)	8	含砂 (%)	0.1	PH值		8
钻具结构	Φ80mm取心钻头+Φ80.5mm扩孔器+Φ75mm岩心管+Φ80.5mm扩孔器+Φ73mm钻杆+方钻杆						
测点深度 (m)	/	井斜°	/	方位°	/	张青春	
<b>时效分析</b>							
生产时间 (h)	纯钻进	5:50:00	扩划眼	非生产时间	复杂		
	起下钻	5:40:00	循环钻井液		修理		
	接单根		地质循环		组织停工		
	换钻头		测井/测斜		等停		
	固井/下套管		辅助		12:30:00	等甲方指令	
<b>录井资料</b>							
岩 性	深灰色、浅灰色板岩						
异常显示	/						
气测异常	/						
后效显示	/						
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)			/	总烃 (%)	0.006-0.072
组分 (%)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	iC <sub>4</sub>	nC <sub>4</sub>	iC <sub>5</sub>	nC <sub>5</sub>
	0.000-0.032	0	0	0	0	0	0
	S <sub>0</sub> (mg/g)	S <sub>1</sub> (mg/g)	S <sub>2</sub> (mg/g)	T <sub>max</sub> (°C)	GPI	OPI	TPI
	/	/	/	/	/	/	/
取心情况	取心进尺6.81m, 心长6.81m, 采取率100.00%。						
常规钻时 (min/m)	最大	98.0	最小	61.0	一般	84.00	
取心钻时 (min/m)	最大	/	最小	/	一般	/	
现场解吸气 含量 测定实验	解吸	/	岩 性	/	解吸气含量 (m <sup>3</sup> /吨)	/	
	测定井段	/		/		/	
	(m)	/		/		/	
岩心照片			岩心照片				

汇报人：王丹丹、刘旭锋

审核人：张文浩

日期：2018年9月10日

