



黑宝地1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2018年10月23日08:00~2018年10月24日8:00

井点地理位置	黑龙江省双鸭山市宝清县朝阳乡		构造位置	三江盆地前进坳陷		填报人	
目的层段	石炭系珍子山组		设计井深 (m)	1650.00			
钻井施工情况							
施工累计天数	65	当前井深 (m)	690.20	日进尺 (m)	10.10		
钻遇地层	k ₁ (?, 待定)	垂深 (m)	/	钻头规范 (mm)	Φ80		
施工情况	取心钻进						
钻井液性能	入口	1.04	出口	1.10	泥饼 (mm)	1	
	泥浆密度 (g/cm ³)		粘度 (s)		30.0		
	电导率 (s/m)	0.4	初切 (mg/cm ²)	0.5	/		
	温度 (°C)	13	终切 (mg/cm ²)	20	/		
	失水 (mL)	8	含砂 (%)	0.03	PH值	8	
钻具结构	Φ80mm取心钻头+Φ80.5mm扩孔器+Φ75mm岩心管+Φ80.5mm扩孔器+Φ73mm钻杆+方钻杆						
测点深度 (m)	/	井斜°	/	方位°	/		
时效分析							
生产时间 (h)	纯钻进	8:30:00	扩划眼		非生产时间	复杂	
	起下钻		循环钻井液			修理	1:00:00
	接单根		地质循环			组织停工	
	换钻头		测井/测斜			等停	
	固井/下套管		辅助	14:30:00		等甲方指令	
录井资料							
岩性	深灰色粉砂岩, 绿灰色闪长玢岩						
异常显示	/						
气测异常	/						
后效显示	/						
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)		/	总烃 (%)	0.011-0.084	
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	
	0.000-0.069	0	0	0	0	0	
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI
	/	/	/	/	/	/	
取心情况	取心进尺10.10m, 心长10.10m, 采取率100%。						
常规钻时 (min/m)	最大	95.0	最小	30.0	一般	49.00	
取心钻时 (min/m)	最大	/	最小	/	一般	/	
现场解吸气含量测定实验	解吸	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/	
	测定井段	/		/		/	
	(m)	/		/		/	
岩心照片			岩心照片				



汇报人：王丹丹、刘旭锋

审核人：张文浩

日期：2018年10月24日

