



云宁地1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2018年10月12日8:00~2018年10月13日08:00

井点地理位置	云南省宁蒗彝族自治县蝉战河乡木瓜村			构造位置	李子河向斜			
目的层段	泥盆系大槽子组			设计井深 (m)	1500			
钻井施工情况								
施工累计天数	13	当前井深 (m)	73.00	日进尺 (m)	12.00			
钻遇地层	第四系	垂深 (m)		钻头规范 (mm)	/			
施工情况	8:00-10:00绳索取心钻进 (钻头损坏) -17:00等钻头, 配泥浆-8:00绳索取心钻进 (井口无泥浆返出)。							
钻井液性能		入口	出口	泥饼 (mm)	/			
	泥浆密度 (g/cm ³)	1.20	/	粘度 (s)	19			
	电导率 (s/m)	/	/	初切 (mg/cm ²)	/			
	温度 (°C)	16.00	/	终切 (mg/cm ²)	/			
	失水 (mL)	/	含砂 (%)	/	PH值	9		
录井资料								
岩性	以灰色未固结中砂为主, 夹灰白色、棕红色等杂色砾石, 可见石英砂岩。							
异常显示	/							
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)	/	总烃 (%)	0.0000			
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅	
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	/	
地化录井	岩性							
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI	
	/	/	/	/	/	/	/	
元素扫描	元素扫描				伽马扫描			
	Fe (%)	/	Ca (%)	/	P (%)	/	U (ppm)	/
	AL (%)	/	K (%)	/	S (%)	/	Th (ppm)	/
	Si (%)	/	Mg (%)	/	Cl (%)	/	K (%)	/
	Mn (%)	/	Ti (%)	/		最大	最小	一般
取心情况	进尺12 m, 芯长 m, 取芯率 %			钻时 (min/m)	83.00	12.00	36.00	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)		岩性		解吸气含量 (m ³ /吨)			
云宁地1井现场照片								
								

汇报人：韩金龙 审核人：张子亚

2018年10月13日