



# 云宁地1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2019年01月12日08:00~2019年01月13日08:00

井点地理位置	云南省宁蒗彝族自治县蝉战河乡木瓜村			构造位置	李子河向斜			
目的层段	泥盆系大槽子组			设计井深 (m)	1500			
<b>钻井施工情况</b>								
施工累计天数	52	当前井深 (m)	626.36	日进尺 (m)	10.40			
钻遇地层	碳山坪组	垂深 (m)	/	钻头规范 (mm)	77.0			
施工情况	8:00-8:00 77mm钻头取心钻进。							
钻井液性能		入口	出口	泥饼 (mm)	/			
	泥浆密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.05	1.05	粘度 (s)	18			
	电导率 (s/m)	/	/	初切 (mg/cm <sup>2</sup> )	/			
	温度 (°C)	3.00	3.00	终切 (mg/cm <sup>2</sup> )	/			
		/	含砂 (%)	/	PH值	8		
<b>录井资料</b>								
岩性	灰白色白云岩。小型破碎带，岩心呈块状，硬度高，性脆，吸水性一般，与稀盐酸无反应，局部含灰质，与稀盐酸弱反应，其中621m-625m岩心较完整。裂隙发育，断面呈参差状，填充物为砾石、泥砂、石英结晶等混合物。填充物整体呈白色及浅黄色。							
异常显示	/							
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)	/	总烃 (%)	0.0167			
组分 (%)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	iC <sub>4</sub>	nC <sub>4</sub>	iC <sub>5</sub>	nC <sub>5</sub>	
	0.0071	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	/	
地化录井	岩性							
	S <sub>0</sub> (mg/g)	S <sub>1</sub> (mg/g)	S <sub>2</sub> (mg/g)	T <sub>max</sub> (°C)	GPI	OPI	TPI	
	/	/	/	/	/	/	/	
元素扫描	元素扫描				伽马扫描			
	Fe (%)	/	Ca (%)	/	P (%)	/	U (ppm)	/
	AL (%)	/	K (%)	/	S (%)	/	Th (ppm)	/
	Si (%)	/	Mg (%)	/	Cl (%)	/	K (%)	/
	Mn (%)	/	Ti (%)	/		最大	最小	一般
取心情况	进尺10.4m，心长10m，取芯率96.15%			钻时 (min/m)	144.00	63.00	74.00	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)		岩性			解吸气含量 (m <sup>3</sup> /吨)		
云宁地1井现场照片								

汇报人：韩金龙

审核人：张子亚

2019年1月13日