



鄂秭页 1 井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

时间：2019年2月14日08:00~2019年2月15日08:00

井点地理位置	湖北省秭归县杨林桥镇						
构造位置	宜都鹤峰复背斜庙垭子背斜东部	设计井深(m)	2450.00				
钻井施工情况							
施工累计天数	81	当前井深(m)	634.70m	日进尺(m)	0m		
钻遇地层	纱帽组	垂深(m)	634.70m	钻头(mm)	311.2 三牙轮钻头		
施工情况	8:00-14:00 扫水泥塞至井深 556m 发现出水-14:30 停泵测量出水量 2 方/小时 (原第一出水点 556m) -23:30 扫水泥塞至井深 583m 出水量增大-24:00 停泵测量出水量 14 方/小时(原第二出水点 583)-8:00 扫水泥塞至井深 605m (原出水点 597m 暂未出水, 目前钻头位置 605m, 目前出水量 14 方/小时, 下出水点 613m)						
泥浆性能		入口	出口	泥饼(mm)	0.0		
	钻井液密度(g/cm ³)	1.01	1.02	粘度(s)	29		
	电导率(s/m)	14.3	20.1	初切(mg/cm ²)	0		
	温度(°C)	17.9	21.8	终切(g/cm ²)	0		
	失水(mL)	20	含砂(%)	0.0	PH 值	8	
录井资料							
岩性	灰白色粉砂岩、深灰色粉砂质泥岩, 灰质泥岩, 灰色泥质粉砂岩, 灰色泥灰岩						
异常显示							
捞取岩屑包数		岩屑捞至井深(m)	634.70	总烃(%)	全烃 0.0003%		
组分(%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	C ₁	C ₂
	0.0001%						
地化录井	So(mg/g)	Si(g/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	So(mg/g)	Si(mg/g)
元素扫描	Fe(%)		Ca(%)		P(%)	Fe(%)	Ca(%)
	AL(%)		K(%)		S(%)	AL(%)	K(%)
	Si(%)		Mg(%)		Cl(%)	Si(%)	Mg(%)
	Mn(%)		Ti(%)			Mn(%)	Ti(%)
取心情况				常规钻时(min/m)			
				取心钻时(min/m)			
现场施工照片				钻井岩心/岩屑照片			
 <p>图 1: 早 8 点实时录井截屏 2: 钻水泥塞至 607m 时出水口情况(包括泵排量)3 振动筛出沙情况</p>							

汇报人：李须峰、胡彦林

审核人：孙继平、韩卫国

复核人：周志

日期：2019年2月15日