



鄂秭页 1 井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

时间：2019年3月24日 08:00~2019年3月25日 08:00

井点地理位置	湖北省秭归县杨林桥镇						
构造位置	宜都鹤峰复背斜庙垭子背斜东部	设计井深(m)	2450.00				
钻井施工情况							
施工累计天数	119	当前井深(m)	1296.00m	日进尺(m)	38m		
钻遇地层	罗惹坪组	垂深(m)	1296.00m	钻头(mm)	311.2 三牙轮钻头		
施工情况	8:00-8:00 正常钻进						
泥浆性能		入口	出口	泥饼(mm)	0.0		
	钻井液密度(g/cm ³)	1.16	1.14	粘度(s)	40		
	电导率(s/m)	14.4	20.5	初切(mg/cm ²)	0		
	温度(°C)	30.0	33.2	终切(g/cm ²)	0		
	失水(mL)	8	含砂(%)	0.0	PH 值	8	
录井资料							
岩性	灰色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩						
异常显示							
捞取岩屑包数	19	岩屑捞至井深(m)	1294.0	总烃(%)	0.8220		
组分(%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	C ₁	C ₂
	0.6335						
地化录井	S ₀ (mg/g)	S ₁ (g/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)
元素扫描	Fe(%)		Ca(%)		P(%)	Fe(%)	Ca(%)
	AL(%)		K(%)		S(%)	AL(%)	K(%)
	Si(%)		Mg(%)		Cl(%)	Si(%)	Mg(%)
	Mn(%)		Ti(%)			Mn(%)	Ti(%)
取心情况				常规钻时(min/m)	18	31	48
				取心钻时(min/m)			
现场施工照片				钻井岩心/岩屑照片			
<p>图表 1: 录井截屏(设备检修 钻头提高井底) 2: 停泵后井口流量 3: 到井泥浆药品</p>				<p>1294m 砂样</p>			

汇报人：李须峰、胡彦林

审核人：孙继平、韩卫国

复核人：周志

日期：2019年3月25日