



鄂秭页 1 井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

时间：2019年5月8日08:00~2019年5月9日08:00

井点地理位置	湖北省秭归县杨林桥镇						
构造位置	宜都鹤峰复背斜庙垭子背斜东部			设计井深(m)	2450.00		
钻井施工情况							
施工累计天数	164	当前井深(m)		2093m	日进尺(m)	0m	
钻遇地层	宝塔组	垂深(m)		2093m	钻头(mm)	215.9mm 三牙轮钻头	
施工情况	8:00-00:30 等甲方指令，保养设备-2:00 通井到底（无沉砂）-8:00 起钻						
泥浆性能			入口	出口	泥饼(mm)	0.2	
	钻井液密度(g/cm ³)		1.46	1.47	粘度(s)	82	
	电导率(s/m)		44.6	58.7	初切(mg/cm ²)	0	
	温度(°C)		37.6	39.9	终切(g/cm ²)	0	
	失水(mL)	3	含砂(%)	0.2	PH 值	10	
录井资料							
岩性	深灰色瘤状灰岩						
异常显示	/						
捞取岩屑包数	岩屑捞至井深(m)			2093.0	总烃(%)		
组分(%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	C ₁	C ₂
地化录井	S ₀ (mg/g)	S ₁ (g/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)
元素扫描	Fe(%)		Ca(%)		P(%)	Fe(%)	Ca(%)
	AL(%)		K(%)		S(%)	AL(%)	K(%)
	Si(%)		Mg(%)		Cl(%)	Si(%)	Mg(%)
	Mn(%)		Ti(%)			Mn(%)	Ti(%)
取心情况				常规钻时(min/m)			
				取心钻时(min/m)			
现场施工照片				钻井岩心/岩屑照片			
							
图表 1、2:通井起钻作业中							

汇报人：李须峰、胡彦林

审核人：孙继平、韩卫国

复核人：周志

日期：2019年5月9日