



新苏参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2019年9月14日08:00~2019年9月15日08:00

井点地理位置	新疆阿克苏市西南37km		构造位置	塔里木盆地阿瓦提凹陷沙井子构造带		填报人	
目的层段	主探寒武系肖尔布拉克组、兼探志留系柯坪塔格组和奥陶系鹰山组		设计井深 (m)	4200m			
钻井施工情况							
施工累计天数	30	当前井深 (m)	2133.00	日进尺 (m)	18.00		
钻遇地层	志留系塔塔埃尔塔格组	钻头类型	PDC	钻头规范 (mm)	311.2		
施工情况	8:00-9:00下钻-22:30钻进至井深2133m-23:30循环-07:00起钻-8:00甩螺杆，调试仪器未完						
钻井液性能		入口	出口	泥饼 (mm)	0.2		
	泥浆密度 (g/cm ³)	1.17	1.18	粘度 (s)	44		
	电导率 (s/m)	6.1	7.2	初切 (mg/cm ²)	1.5		
	温度 (°C)	50	50	终切 (mg/cm ²)	4		
	失水 (mL)	3.6	含砂 (%)	0.3	PH值	8	
钻具结构	Φ311.2mm钻头+Φ216mm1.5°单弯螺杆+浮阀+定向接头+203.2无磁钻铤1根+Φ307mm扶正器+203.2钻铤5根+631*410+Φ177.8mm钻铤×9根+Φ127mm加重钻杆6根+Φ127mm钻杆						
时效分析							
生产时间 (h)	纯钻进	12:00:00	扩划眼		非生产时间	复杂	
	起下钻	7:30:00	循环钻井液	2:00:00		修理	
	接单根	1:00:00	地质循环			组织停工	
	换钻头		测井/测斜			等停	
	固井/下套管		辅助	1:30:00		等甲方指令	
录井资料							
岩性	2115-2133m浅灰色细砂岩夹棕褐色粉砂质泥岩。						
异常显示	/						
气测异常	/						
后效显示	/						
捞取岩屑包数	18	岩屑捞至井深 (m)		2133.00	总烃 (%)	0.082	
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅
	0.0766	/	/	/	/	/	/
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI
	/	/	/	/	/	/	/
取心情况	/						
常规钻时 (min/m)	最大	94.3	最小	17.2	一般	32.6	
取心钻时 (min/m)	最大	/	最小	/	一般	/	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/	
	/	/		/		/	
	/	/		/		/	
新苏参1井现场照片			岩屑照片				

汇报人：孙鹏，赵兴鹏

审核人：刘亚雷

日期：2019年9月15日