




新苏参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2019年11月19日08:00~2019年11月20日08:00

井点地理位置	新疆阿克苏市西南37km		构造位置	塔里木盆地阿瓦提凹陷 沙井子构造带		填报人	
目的层段	主探寒武系肖尔布拉克组、兼探志留系柯坪塔格组和奥陶系鹰山组		设计井深 (m)	4200m			
钻井施工情况							
施工累计天数	96	当前井深 (m)	3933.00	日进尺 (m)	/		
钻遇地层	寒武系阿瓦塔格组	钻头类型	三牙轮	钻头规范 (mm)	311.2		
施工情况	8:00-18:30通井起钻-8:00电测调试仪器未完						
钻井液性能		入口	出口	泥饼 (mm)	0.2		
	泥浆密度 (g/cm ³)	1.14	1.15	粘度 (s)	46		
	电导率 (s/m)	/	/	初切 (mg/cm ²)	2		
	温度 (°C)	/	/	终切 (mg/cm ²)	6		
	失水 (mL)	4.4	含砂 (%)	0.3	PH值	9	
钻具结构							
时效分析							
生产时间 (h)	纯钻进		扩划眼		非生产 时间	复杂	
	起下钻		循环钻井液			修理	
	接单根		地质循环			组织停工	
	换钻头		测井/测斜	24:00:00		等停	
	固井/下套管		辅助			等甲方指令	
录井资料							
岩性	/						
异常显示	/						
气测异常	/						
后效显示	/						
捞取岩屑包数	0	岩屑捞至井深 (m)			3933.00	总烃 (%)	
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI
	/	/	/	/	/	/	/
取心情况	/						
常规钻时 (min/m)	最大	/	最小	/	一般	/	
取心钻时 (min/m)	最大	/	最小	/	一般	/	
现场解吸气含量测定实验	解吸	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/	
	测定井段	/		/		/	
	(m)	/		/		/	
新苏参1井现场照片				岩屑照片			
							

汇报人：孙鹏、赵兴鹏

审核人：刘亚雷

日期：2019年11月20日