



吉宁地1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2019年11月28日08:00~2019年11月29日8:00

井点地理位置	松原市宁江区伯都乡稻田队2km处			构造位置	松辽盆地中央凹陷区		填报人
目的层段	白垩系上统嫩江组一、二段、青山口组一段			设计井深 (m)	1500		代登亮
钻井施工情况							
施工累计天数	63	当前井深 (m)	1129.00	当日进尺 (m)	31.50		代登亮
钻遇地层	青山口组	垂深 (m)		钻头规范 (mm)	φ99		
施工情况	正常钻进；人员安全。						
钻井液性能	入口	出口	泥饼 (mm)	0.5		筒铎	
	泥浆密度 (g/cm ³)	1.02	1.03	粘度 (s)	49		
	电导率 (s/m)			初切 (mg/cm ²)			
	温度 (°C)			终切 (mg/cm ²)			
	失水 (mL)	7	含砂 (%)	0.30	PH值	9	
钻具结构	99mm钻头+91mm钻具+钻杆						
测点深度	1097.5m	井斜	2.85°	方位	18.4°	位移	
时效分析							
生产时间	纯钻进	12h20m	扩划眼		非生产时间	事故	
	起下钻		循环钻井液			修理	
	接单根	10h50m	地质循环			组织停工	
	换钻头		测井/测斜	50m		其他情况	
固井/下套管		试压			等甲方指令		
录井资料							
岩性	灰绿色粉砂岩、棕红色粉砂岩夹灰绿色粉砂岩、灰绿色粉砂岩夹灰黑色粉砂质泥岩，夹棕红色粉砂岩						
捞取岩屑包数	岩屑捞至井深 (m)			总烃 (%)			
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅
					/	/	/
取心情况	1097.5-1098.7m, 岩性为灰绿色粉砂岩, 岩心长1.2m, 进尺长1.2m, 岩心收获率为100%; 1098.7-1100.6m, 岩性为棕红色粉砂岩夹灰绿色粉砂岩, 岩心长1.9m, 进尺长1.9m, 岩心收获率为100%; 1100.6-1129m, 岩性为灰绿色粉砂岩夹灰黑色粉砂质泥岩, 夹棕红色粉砂岩, 岩心长28.4m, 进尺长28.4m, 岩心收获率为100%; 工程总进尺为1129.0m, 岩心总长度为986.0m, 岩心总收获率为87.33%。						
显示情况							
取心钻时 (min/m)	最大		最小		一般		
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/	
		/		/		/	
		/		/		/	
岩心照片 (1097.5-1129.0m)							
汇报人：代登亮	审核人：徐银波			日期：2019年11月29日			