



吉宁地1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2019年12月26日08:00 ~ 2019年12月27日 8:00

井点地理位置	松原市宁江区伯都乡稻田队2km处			构造位置	松辽盆地中央凹陷区			填报人
目的层段	白垩系上统嫩江组一、二段、青山口组一段			设计井深 (m)	1500			
钻井施工情况								
施工累计天数	91	当前井深 (m)	1439.50	当日进尺 (m)	3.10			代登亮
钻遇地层	青山口组	垂深 (m)		钻头规范 (mm)	φ99			
施工情况	正常钻进、取心；钻进至1439.50m处停钻；人员安全。							
钻井液性能	入口	出口	泥饼 (mm)	0.5				
	泥浆密度 (g/cm ³)	1.20	1.22	粘度 (s)	48		筒铈	
	电导率 (s/m)			初切 (mg/cm ²)				
	温度 (°C)			终切 (mg/cm ²)				
失水 (mL)	8	含砂 (%)	0.60	PH值	9			
钻具结构	99mm钻头+91mm钻具+钻杆							
测点深度	1439.50m	井斜	3.01°	方位	37.5°	位移		
时效分析								
生产时间	纯钻进		扩划眼		非生产时间	事故		
	起下钻		循环钻井液	12h		修理		
	接单根		地质循环			组织停工		
	换钻头		测井/测斜	2h		其他情况	10h	
固井/下套管		试压			等甲方指令			
录井资料								
岩性	浅灰绿色细砂岩							
捞取岩屑包数		岩屑捞至井深 (m)			总烃 (%)			
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅	
取心情况	1436.40-1439.50m, 岩心为浅灰绿色细砂岩, 工程进尺3.10m, 岩心长度3.10m, 取芯率为100%; 工程总进尺为1439.5m, 岩心总长度为1297.5m, 岩心总收获率为90.10%。							
显示情况								
取心钻时 (min/m)	最大		最小		一般			
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/		
		/		/		/		
		/		/		/		
岩心照片 (1436.4-1439.5m)								
汇报人：代登亮			审核人：徐银波			日期：2019年12月27日		