



新苏参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2020年5月20日08:00~2020年5月21日08:00

井点地理位置	新疆阿克苏市西南37km			构造位置	塔里木盆地阿瓦提凹陷 沙井子构造带		填报人	
目的层段	主探寒武系肖尔布拉克组、兼探志留系柯坪塔格组和奥陶系鹰山组			设计井深 (m)	4700m			
钻井施工情况								
施工累计天数	174	当前井深 (m)	4736.00	日进尺 (m)	0.00			王玉龙
钻遇地层	寒武系下统吾松格组	钻头类型	PDC扩孔	钻头规范 (mm)	149.2mm扩孔钻头			
施工情况	8:00-15:00下钻至鱼顶-16:00循环冲洗鱼头, 对扣成功-20:00紧扣-23:00松扣完-8:00起钻至1763m							
钻井液性能			入口	出口	泥饼 (mm)	0.3		姬浩
	泥浆密度 (g/cm ³)		1.50	1.50	粘度 (s)	45		
	电导率 (s/m)		67.0	/	初切 (mg/cm ²)	2.5		
	温度 (°C)		29	/	终切 (mg/cm ²)	7.5		
	失水 (mL)	4.8	含砂 (%)	0.3	PH值	9.5		
钻具结构	/							王玉龙
时效分析								
生产时间 (h)	纯钻进		扩划眼		非生产时间	复杂	24:00:00	
	起下钻		循环钻井液			修理		
	接单根		地质循环			组织停工		
	换钻头		测井/测斜			等停		
	固井/下套管		辅助			等措施		
录井资料								
岩性	/							邱铁托
异常显示	/							
气测异常	/							
后效显示	/							
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)			4736.00	总烃 (%)	/	
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅	
	/	/	/	/	/	/	/	
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI	
	/	/	/	/	/	/	/	
取心情况	/							
常规钻时 (min/m)	最大			最小		一般		
取心钻时 (min/m)	最大		/	最小	/	一般	/	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩性	/	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/	
		/		/			/	
		/		/			/	
新苏参1井现场照片				岩屑照片				
								

汇报人：刘宗浩、赵兴鹏

审核人：张远银、刘亚雷

日期：2020年5月21日