




# 新苏参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2020年5月26日08:00~2020年5月27日08:00

井点地理位置	新疆阿克苏市西南37km			构造位置	塔里木盆地阿瓦提凹陷沙井子构造带		填报人
目的层段	主探寒武系肖尔布拉克组、兼探志留系柯坪塔格组和奥陶系鹰山组			设计井深 (m)	4700m		
<b>钻井施工情况</b>							
施工累计天数	180		当前井深 (m)	4736.00	日进尺 (m)	0.00	
钻遇地层	寒武系下统吾松格组		钻头类型	三牙轮	钻头规范 (mm)	149.2	
施工情况	8:00-10:00划眼 (井段4560-4573m) -11:00起钻至井深4544m (套管内) -22:00甩方钻杆、换装顶驱及调试-8:00下钻, 划眼 (4560-4604m)。						
钻井液性能			入口	出口	泥饼 (mm)	0.3	
	泥浆密度 (g/cm <sup>3</sup> )		1.53	1.53	粘度 (s)	62	
	电导率 (s/m)		63.9	65.5	初切 (mg/cm <sup>2</sup> )	4	
	温度 (°C)		40	43	终切 (mg/cm <sup>2</sup> )	12	
	失水 (mL)	3.2	含砂 (%)	0.3	PH值	9.5	
钻具结构	149.2mm三牙轮钻头+330*310+101.6mm钻杆*96根+DS381*410+127mm钻杆						
<b>时效分析</b>							
生产时间 (h)	纯钻进	扩划眼		非生产时间	复杂	24:00:00	
	起下钻	循环钻井液			修理		
	接单根	地质循环			组织停工		
	换钻头	测井/测斜			等停		
	固井/下套管	辅助			等措施		
<b>录井资料</b>							
岩性	/						
异常显示	/						
气测异常	/						
后效显示	/						
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)			4736.00	总烃 (%)	/
组分 (%)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	iC <sub>4</sub>	nC <sub>4</sub>	iC <sub>5</sub>	nC <sub>5</sub>
	/	/	/	/	/	/	/
	S <sub>0</sub> (mg/g)	S <sub>1</sub> (mg/g)	S <sub>2</sub> (mg/g)	T <sub>max</sub> (°C)	GPI	OPI	TPI
/	/	/	/	/	/	/	/
取心情况	/						
常规钻时 (min/m)	最大			最小		一般	
取心钻时 (min/m)	最大		/	最小	/	一般	/
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩性	/	解吸气含量 (m <sup>3</sup> /吨)	/	
	/	/		/		/	
	/	/		/		/	
新苏参1井现场照片				岩屑照片			
							

汇报人：刘宗浩、赵兴鹏

审核人：张远银、刘亚雷

日期：2020年5月27日