




新苏参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2020年5月30日08:00~2020年5月31日08:00

井点地理位置	新疆阿克苏市西南37km		构造位置	塔里木盆地阿瓦提凹陷沙井子构造带		填报人	
目的层段	主探寒武系肖尔布拉克组、兼探志留系柯坪塔格组和奥陶系鹰山组		设计井深 (m)	4700m			
钻井施工情况							
施工累计天数	184	当前井深 (m)	4736.00	日进尺 (m)	0.00	王玉龙	
钻遇地层	寒武系下统吾松格组	钻头类型	PDC	钻头规范 (mm)	149.2		
施工情况	8:00-15:00候凝, 整改, 迎接设备大检查-21:30下扫塞钻具 (探得塞面4587m, 不满足侧钻要求) - 0:30循环钻井液-8:00起钻至井深1700m						
钻井液性能		入口	出口	泥饼 (mm)	0.3	姬浩	
	泥浆密度 (g/cm ³)	1.53	1.53	粘度 (s)	62		
	电导率 (s/m)	52.9	/	初切 (mg/cm ²)	4		
	温度 (°C)	34	/	终切 (mg/cm ²)	12		
	失水 (mL)	3	含砂 (%)	0.3	PH值		9.5
钻具结构	149.2mmPDC+330*310+浮阀+311*NC350+120mm钻铤*3根+NC351*310+88.9mm加重钻杆*18根+311*DS380+101.6mm钻杆*96根+DS381*410+127mm钻杆						
时效分析							
生产时间 (h)	纯钻进		扩划眼		非生产时间	复杂	
	起下钻		循环钻井液			修理	
	接单根		地质循环			组织停工	
	换钻头		测井/测斜			等停	
	固井/下套管	24:00:00	辅助			等措施	
录井资料							
岩性	/						
异常显示	/						
气测异常	/						
后效显示	/						
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)		4736.00	总烃 (%)	/	
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅
	/	/	/	/	/	/	/
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI
/	/	/	/	/	/	/	
取心情况	/						
常规钻时 (min/m)	最大			最小		一般	
取心钻时 (min/m)	最大		/	最小	/	一般	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/	
		/		/		/	
		/		/		/	
新苏参1井现场照片			岩屑照片				
							

汇报人：刘宗浩、赵兴鹏

审核人：张远银、刘亚雷

日期：2020年5月31日