




新苏参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2020年6月11日08:00~2020年6月12日08:00

井点地理位置	新疆阿克苏市西南37km		构造位置	塔里木盆地阿瓦提凹陷沙井子构造带		填报人	
目的层段	主探寒武系肖尔布拉克组、兼探志留系柯坪塔格组和奥陶系鹰山组		设计井深 (m)	4700m			
钻井施工情况							
施工累计天数	196	当前井深 (m)	4739.00	日进尺 (m)	/		
钻遇地层	寒武系下统吾松格尔组	钻头类型	PDF扩孔	钻头规范 (mm)	149.2		
施工情况	8:00-11:30起钻完-14:30测井准备-7:00测井 (标准测井+组合测井, 井段4559.00~4739.00m) - 8:00组合钻具, 通井						
钻井液性能	入口		出口	泥饼 (mm)	0.5		
	泥浆密度 (g/cm ³)		1.66	1.67	粘度 (s)	65	
	电导率 (s/m)		65.0	/	初切 (mg/cm ²)	2	
	温度 (°C)		33	/	终切 (mg/cm ²)	6	
	失水 (mL)	4	含砂 (%)	0.2	PH值	9	
钻具结构	149.2mm扩孔钻头+330*310+浮阀+311*NC350+120mm钻铤*3根+NC351*310+88.9mm加重钻杆*18根+311*DS380+101.6mm钻杆*96根+DS381*410+127mm钻杆						
时效分析							
生产时间 (h)	纯钻进	扩划眼		非生产时间	复杂	王玉龙	
	起下钻	4:00:00	循环钻井液		修理		
	接单根	地质循环			组织停工		
	换钻头	测井/测斜			20:00:00		等停
	固井/下套管	辅助					等措施
录井资料							
岩性	/						
异常显示	/						
气测异常	/						
后效显示	/						
捞取岩屑包数	岩屑捞至井深 (m)				总烃 (%)		
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅
	/	/	/	/	/	/	/
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI
	/	/	/	/	/	/	/
取心情况	/						
常规钻时 (min/m)	最大		最小	一般			
取心钻时 (min/m)	最大		/	最小	/	一般	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/	
		/		/		/	
		/		/		/	
新苏参1井现场照片			岩屑照片				
							

汇报人：刘宗浩、赵兴鹏

审核人：张远银、刘亚雷

日期：2020年6月12日