




新苏参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2020年6月23日08:00~2020年6月24日08:00

井点地理位置	新疆阿克苏市西南37km		构造位置	塔里木盆地阿瓦提凹陷沙井子构造带		填报人	
目的层段	主探寒武系肖尔布拉克组、兼探志留系柯坪塔格组和奥陶系鹰山组		设计井深 (m)	4700m			
钻井施工情况							
施工累计天数	208	当前井深 (m)	4739.00	日进尺 (m)	/		
钻遇地层	寒武系下统吾松格尔组	钻头类型	PDC扩孔	钻头规范 (mm)	149.2		
施工情况	8:00-10:00起钻, 组织防喷演习, 防恐防暴演习以及消防演习-21:00下入模拟套管通井钻具至井深4739m-8:00起钻至井深650m						
钻井液性能		入口	出口	泥饼 (mm)	0.5		
	泥浆密度 (g/cm ³)	1.85	1.86	粘度 (s)	79		
	电导率 (s/m)	56.0	66.5	初切 (mg/cm ²)	1.5		
	温度 (°C)	37	39	终切 (mg/cm ²)	4.5		
	失水 (mL)	4	含砂 (%)	0.2	PH值	9	
钻具结构	浮鞋+变扣+139.7mm套管*4根+变扣+88.9mm加重钻杆*15根+311*DS380+101.6mm钻杆*96根+DS381*410*127mm钻杆						
时效分析							
生产时间 (h)	纯钻进		扩划眼		复杂		
	起下钻		循环钻井液		修理		
	接单根		地质循环		组织停工		
	换钻头		测井/测斜		等停		
	固井/下套管	24:00:00	辅助		等措施		
录井资料							
岩性	/						
异常显示	/						
气测异常	/						
后效显示	/						
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)			/	总烃 (%)	/
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅
	/	/	/	/	/	/	/
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI
/	/	/	/	/	/	/	/
取心情况	/						
常规钻时 (min/m)	最大	/	最小	/	一般	/	
取心钻时 (min/m)	最大	/	最小	/	一般	/	
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/	
	/	/		/			
	/	/		/			
新苏参1井现场照片				岩屑照片			
							

汇报人：刘宗浩、赵兴鹏

审核人：张远银、刘亚雷

日期：2020年6月24日