



新苏参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2020年7月18日08:00~2020年7月19日08:00

井点地理位置	新疆阿克苏市西南37km			构造位置	塔里木盆地阿瓦提凹陷沙井子构造带		填报人
目的层段	主探寒武系肖尔布拉克组、兼探志留系柯坪塔格组和奥陶系鹰山组			设计井深 (m)	4700m加深		
钻井施工情况							
施工累计天数	233	当前井深 (m)	5110.00	日进尺 (m)	0.00		
钻遇地层	寒武系下统玉尔吐斯组	钻头类型	PDC	钻头规范 (mm)	116.0		
施工情况	8:00-15:30通井起钻-6:00测井完测井项目：五开组合，-8:00下防喷管柱（由于疫情影响工具无法及时送井）（累计漏失1.70g/cm ³ 泥浆13.5m ³ 、1.60g/cm ³ 泥浆27m ³ 、1.56g/cm ³ 泥浆38m ³ 、1.54g/cm ³ 泥浆19m ³ 、1.52g/cm ³ 泥浆127m ³ 、1.50g/cm ³ 泥浆41m ³ ）						
钻井液性能			入口	出口	泥饼 (mm)	0.4	
	泥浆密度 (g/cm ³)		1.50	1.51	粘度 (s)	63	
	电导率 (s/m)		43.4	50.8	初切 (mg/cm ²)	1.5	
	温度 (°C)		38	39	终切 (mg/cm ²)	4.5	
	失水 (mL)	4	含砂 (%)	0.2	PH值	9	
钻具结构							
时效分析							
生产时间 (h)	纯钻进		扩划眼		非生产时间	复杂	
	起下钻		循环钻井液			修理	
	接单根		地质循环			组织停工	2:00:00
	换钻头		测井/测斜	22:00:00		等停	
	固井/下套管		辅助			等措施	
录井资料							
岩性	/						
异常显示	/						
气测异常	/						
后效显示	/						
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)			5110.00	总烃 (%)	/
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅
	/	/	/	/	/	/	/
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI
	/	/	/	/	/	/	/
取心情况	/						
常规钻时 (min/m)	最大	/	最小	/	一般	/	
取心钻时 (min/m)	最大	/	最小	/	一般	/	
现场解吸气含量测定实验	解吸	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/	
	测定井段 (m)	/		/		/	
		/		/		/	
新苏参1井现场照片				岩屑照片			
							

汇报人：刘宗浩、赵兴鹏

审核人：张远银、刘亚雷

日期：2020年7月19日