



新苏参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2020年7月24日08:00~2020年7月25日08:00

井点地理位置	新疆阿克苏市西南37km		构造位置	塔里木盆地阿瓦提凹陷沙井子构造带		填报人	
目的层段	主探寒武系肖尔布拉克组、兼探志留系柯坪塔格组和奥陶系鹰山组		设计井深 (m)	4700m加深			
钻井施工情况							
施工累计天数	239	当前井深 (m)	5110.00	日进尺 (m)	0.00	王玉龙	
钻遇地层	寒武系下统玉尔吐斯组	钻头类型	/	钻头规范 (mm)	/		
施工情况	8:00-16:30下套管至井深3900.56m-20:00接水泥头，回接插头密封性试压，试压合格，上提2m循环-22:00一级固井-22:30重力塞到位，憋压7Mpa分级箍开孔-0:00循环-8:00间歇顶通						
钻井液性能		入口	出口	泥饼 (mm)	/	高阳	
	泥浆密度 (g/cm ³)	/	/	粘度 (s)	/		
	电导率 (s/m)	/	/	初切 (mg/cm ²)	/		
	温度 (°C)	/	/	终切 (mg/cm ²)	/		
	失水 (mL)	/	含砂 (%)	PH值	/		
钻具结构	/						
时效分析							
生产时间 (h)	纯钻进		扩划眼		非生产时间	复杂	
	起下钻		循环钻井液			修理	
	接单根		地质循环			组织停工	
	换钻头		测井/测斜			等停	
固井/下套管	24:00:00	辅助			等措施		
录井资料							
岩性	/						
异常显示	/						
气测异常	/						
后效显示	/						
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)		5110.00	总烃 (%)	/	
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅
	/	/	/	/	/	/	/
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI
	/	/	/	/	/	/	/
取心情况	/						
常规钻时 (min/m)	最大	/	最小	/	一般	/	
取心钻时 (min/m)	最大	/	最小	/	一般	/	
现场解吸气含量测定实验	解吸	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/	
	测定井段 (m)	/		/		/	
		/		/		/	
新苏参1井现场照片			岩屑照片				
							

汇报人：刘宗浩、赵兴鹏

审核人：张远银、刘亚雷

日期：2020年7月25日