

吉賚油1-4井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2019年10月1日7:00 ~ 2019年10月2日7:00

井点地理位置		吉林省白城市镇赉县建平乡后大岗村西2km		构造位置		松辽盆地西部斜坡区		填报人	
目的层段		白垩系姚家组		设计井深（m）		200			
钻井施工情况									
施工累计天数		16		当前井深（m）		172.00		当日进尺（m） 0.00	
钻遇地层		白垩系姚家组		垂 深（m）				钻头规范（mm） 311.10	
施工情况		7:00～8:00起钻-15:00测井-20:00下套管-20:30循环钻井液-21:00固井-7:00候凝							
钻井液性能				入口		出口		泥饼（mm）	
		泥浆密度（g/cm³）				1.06		粘度（s） 36	
		电导率（S/m）						初切（mg/cm²）	
		温度（℃）						终切（mg/cm²）	
		失水（mL）		含砂（%）				PH值	
钻具结构		311.1钻头+630*430接头+430*411+411*4A10+158.8mm钻铤+4A11*410接头+127mm钻杆							
测点深度		井斜		方位				位移	
时效分析									
生产时间		纯钻进		扩孔眼		非生 产时 间		事故	
		起下钻		循环钻井液				修理	
		接单根		地质循环				组织停工	
		换钻头		测井/测斜				其他情况	
		固井/下套管		0.50h/5.0h				试压	
泵井资料									
岩 性		无							
捞取岩屑包数				岩屑捞至井深（m）				总烃（%） /	
组分(%)		C ₁ /	C ₂ /	C ₃ /	iC ₄ /	nC ₄ /	iC ₅ /	nC ₅ /	
取心情况		无							
显示情况		无							
取心钻时（min/m）		最大				最小		一般	
现场解吸气含量测定实验		解吸		岩 性		/		/	
		测定井段				/		解吸气含量（m³/吨）	
		(m)				/		/	
吉费油1-4井岩屑照片									
王辉									
汇报人：刘军铸		审核人：仝立华				日期：2019年10月2日			