



# 黑兰地2井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2019年10月27日8:00 ~ 2019年10月28日8:00

井点地理位置	黑龙江省绥化市兰西县星火乡新胜村			构造位置	松辽盆地东北隆起区			填报人
目的层段	青山口组一段			设计井深 (m)	370			詹天宇
<b>钻井施工情况</b>								
施工累计天数	3	当前井深 (m)	16.00	当日进尺 (m)	5.50			
钻遇地层	第四系	垂深 (m)		钻头规范 (mm)	150			
施工情况	人员安全, 修理钻机, 正常钻进。							霍光
钻井液性能	入口		出口		泥饼 (mm)	1		
	泥浆密度 (g/cm <sup>3</sup> )		1.08		粘度 (s)	38		
	电导率 (s/m)				初切 (mg/cm <sup>2</sup> )			
	温度 (°C)				终切 (mg/cm <sup>2</sup> )			
失水 (mL)		5	含砂 (%)	1	PH值	8		
钻具结构	150mm钻头+146 (134) mm取心筒+91mm钻杆							霍光
测点深度	井斜	方位			位移			
<b>时效分析</b>								霍光
生产时间	纯钻进	4h30m	扩划眼		非生产时间	事故		
	起下钻	3h	循环钻井液	8h (扫孔)		修理	8h	
	接单根	30m	地质循环			组织停工		
	换钻头		测井/测斜			其他情况		
	固井/下套管		试压			等甲方指令		
<b>录井资料</b>								詹天宇
岩性	第四系沉积物							
捞取岩屑包数	岩屑捞至井深 (m)			总烃 (%)				
组分 (%)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>3</sub>	iC <sub>4</sub>	nC <sub>4</sub>	iC <sub>5</sub>	nC <sub>5</sub>	
					/	/	/	
取心情况	10.50-16.00m第四系沉积物5.50m, 取心0.70m, 收获率12.72%。							
显示情况								
取心钻时 (min/m)	最大			最小		一般		
现场解吸气含量测定实验	解吸测定井段 (m)	/	岩性	/	解吸气含量 (m <sup>3</sup> /吨)	/		
		/		/		/		
		/		/		/		
岩心照片 (10.50-16.00m)								

汇报人：詹天宇

审核人：徐银波

日期：2019年10月28日