



新永地1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2019年11月25日08:00~2019年11月26日08:00

井点地理位置	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县永丰乡			构造位置	准噶尔盆地柴窝堡凹陷永丰次凹		填报人
目的层段	二叠系			设计井深 (m)	2600m		
钻井施工情况							
施工累计天数	48		当前井深 (m)	1630.00	日进尺 (m)	0.00	
钻遇地层	芦苇沟组		钻头类型	PDC	钻头规范 (mm)	215.9	
施工情况	8:00-9:00整改喇叭口-10:00扫胶塞-12:00冲管刺、更换冲管-13:00扫塞钻进-15:00整改司控房气路、2#泵空气包法兰渗泥浆倒泵期间气路冻住-8:00扫塞钻进、目前已扫过浮鞋						
钻井液性能			入口	出口	泥饼 (mm)	0.3	
	泥浆密度 (g/cm ³)		1.22	1.23	粘度 (s)	53	
	电导率 (s/m)		2.49	2.67	初切 (mg/cm ²)	2	
	温度 (°C)		46.6	48.6	终切 (mg/cm ²)	5.5	
	失水 (mL)	4	含砂 (%)	0.3	PH值	9	
钻具组合	φ 215.9mmPDC钻头+630*410+411*4A10+6 1/2" 钻铤3柱+4A11*410+5" 加重钻杆10柱+钻杆						
测斜数据	测深 (m)	井斜°	方位°	测深 (m)	井斜°	方位°	备注
时效分析							
生产时间 (h)	纯钻进		扩划眼		非生产时间	复杂	
	起下钻		循环钻井液			修理	
	接单根		地质循环			组织停工	
	换钻头		测井/测斜			等停	
	固井/下套管	24:00:00	辅助			等甲方指令	
录井资料							
岩性							
异常显示	无显示						
气测异常							
后效显示							
捞取岩屑包数	岩屑捞至井深 (m)			1630.00	总烃 (%)		
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI
取心情况							
常规钻时 (min/m)	最大			最小		一般	
取心钻时 (min/m)	最大			最小		一般	/
现场解吸气含量测定实验	解吸	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/	/
	测定井段 (m)	/		/		/	
		/		/		/	
新永地1井现场照片				岩屑照片			
							

汇报人：王宏伟、韩卫国

审核人：张林、龚晓星

日期：2019年11月26日