



松辽西斜坡油砂地层含油测试工程日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2019年12月10日9:00 ~ 2019年12月11日 9:00

地理位置	吉林省白城市镇赉县建平乡后大岗村西2km处		测试层位	上白垩统姚家组	生产阶段	射孔	阶段累计生产天数	5	施工累计天数	27		
生产数据	注入流体性质				生产数据					螺杆泵工况		
	注入介质	注入量 m ³	注入压力 MPa	注入温度 ℃	日产液 m ³	日产油(估) m ³	井口温度 ℃	井口压力 MPa	阶段累产液 m ³	频率	工作时间 h	电流 A
吉赉油1井												
吉赉油1-1井												
吉赉油1-2井												
吉赉油1-3井												
吉赉油1-4井												
地面罐液位	1号罐	2号罐	3号罐	4号罐	注聚泵工况	日运行时间 h	累计时间 h	加热器工况	加热时间 h	出口温度 ℃	累计工作时间 h	
配液表	分离水量 m ³	用水量 m ³	发酵液 t	活性剂 t	混合菌 t	营养剂 t	激活剂 t	取样记录	取样时间	取样编号	取样时间	取样编号
吉赉油1井								吉赉油1井				
吉赉油1-1井								吉赉油1-1井				
吉赉油1-2井								吉赉油1-2井				
吉赉油1-3井								吉赉油1-3井				
吉赉油1-4井								吉赉油1-4井				
工作描述	<p>1. 吉赉油1-2井、吉赉油1-1井、吉赉油1-4井下螺杆泵，安装驱动头，完成驱动调试；</p> <p>2. 吉赉油1井完成198.8-202.1米井段油管传输深穿透射孔2.6m。</p>											
填报人：	石磊			审核人：	全立华			上报日期：	2019.12.11			