



松辽西斜坡油砂地层含油测试工程日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2019年12月18日9:00 ~ 2019年12月19日 9:00

地理位置	吉林省白城市镇赉县建平乡后大岗村西2km处			测试层位	上白垩统姚家组	生产阶段	热油吞吐第一阶段	阶段累计生产天数	7	施工累计天数	35	
生产数据	注入流体性质				生产数据					螺杆泵工况		
	注入介质	注入量 m ³	注入压力 MPa	注入温度 ℃	日产液 m ³	日产油(估) m ³	井口温度 ℃	井口压力 MPa	阶段累产液 m ³	频率	工作时间 h	电流 A
吉赉油1井									15			
吉赉油1-1井									16			
吉赉油1-2井									15			
吉赉油1-3井									16			
吉赉油1-4井									15			
地面罐液位 m ³	1号罐	2号罐	3号罐	4号罐	注聚泵工况	日运行时间 h	累计时间 h	加热器工况	加热时间 h	出口温度 ℃	累计工作时间 h	
	30	30	25	20		10	76		17	30	145	
配液表	分离水量 m ³	用水量 m ³	发酵液 t	活性剂 t	混合菌 t	营养剂 t	激活剂 t	取样记录	取样时间	取样编号	取样时间	取样编号
吉赉油1井								吉赉油1井				
吉赉油1-1井								吉赉油1-1井				
吉赉油1-2井								吉赉油1-2井				
吉赉油1-3井								吉赉油1-3井				
吉赉油1-4井								吉赉油1-4井				
累计用量	25	120	75	0.7								
工作描述	1. 焖井,每隔2h地面管网循环预热一次。 2. 维修加热器,至16:00维修完毕,地面循环加热。继续焖井至地面加热稳定后开井生产。 3. 受当地低温严寒天气影响,油井采出液中溶解的油分离缓慢,循环加热出现油乳化。停止1、2号罐循环。											
填报人:	石磊			审核人:	全立华			上报日期:	2019.12.19			