



黑鸡地1井含气性地层测试工程日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

施工单位：东北煤田地质局勘察设计研究总院

时间：2020年2月15日8:00-2020年2月16日8:00

钻井基本数据表														
井别	地质调查井			构造位置		鸡西盆地梨树镇拗陷中部								
井型	定向井			地理位置		黑龙江省鸡西市梨树区双胜村								
地面海拔(m)	299.77			补心海拔(m)	304.57		完钻层位	城子河组						
开钻日期	2019.5.13			完钻日期	2019.6.8		完井日期	2019.6.15						
完钻井深(m)	1488.09			人工井底(m)	1483.65		完井方法	套管完井						
最大井斜点(m)	1000.00			最大井斜(°)	10.56		井底位移(m)	180.88						
套管	外径(mm)	壁厚(mm)	钢级		下入深度(m)		水泥返深(m)	固井质量						
表层套管	273.10	8.89	J ₅₅		82.31		地面	中						
生产套管	139.70	9.17	P ₁₁₀		1485.62		地面	中						
射孔数据														
层段(m-m)	1438.00-1435.55		层位	煤系碳质泥页岩+砂岩层		枪型/弹型	102枪	孔密	16孔/米	射孔弹数	130弹	射孔日期	2019.10.11	
	1430.00-1424.00			28#+29#煤层			102枪		16孔/米		141弹		2019.10.13	
	1310.65-1307.35			22#+23#煤层			127枪		16孔/米		86弹		2019.10.15	
	1305.00-1299.50			14#煤层			127枪		16孔/米		126弹		2019.10.16	
1223.00-1221.00						127枪								
1215.00-1211.25						127枪								
1016.00-1011.00						127枪								
1008.35-1005.50						127枪								
射孔方式	电缆传输射孔			现场施工有无异常				无异常						
压裂数据														
层段(m-m)	1438.00	1310.65	1223.00	1016.00	层位	煤系碳质泥页岩+砂岩层	28#+29#煤层	22#+23#煤层	14#煤层	压裂日期	2019.10.11	2019.10.13	2019.10.15	2019.10.17
	-	-	-	-										
	1435.55	1307.35	1221.00	1011.00										
	1430.00	1305.00	1215.00	1008.35										
	-	-	-	-										
前置液(m ³)	417.67	444.72	539.31	643.34	携砂液(m ³)	754.99	895.53	1176.7	1192.9	顶替液(m ³)	16.8	15.27	13.88	9.92
入地液量(m ³)	1440.16	1398.39	1791.17	1846.12	砂量(m ³)	60.71	50.08	60.07	70.14	砂比(%)	7.9	9.42	9.25	8.71
施工排量(m ³ /min)	9.14	9.61	9.33	9.46	破裂压力(MPa)	不明显	41.26	45.47	31.73	施工压力(MPa)	22.49-41.93	20.06-49.28	22.35-45.47	9.34-43.05
停泵压力(MPa)	27.07	25.04	23.81	23.83	开泵时间	13:45	14:14	10:17	9:29	停泵时间	18:55	16:56	16:03	13:54
排采数据														
井底流压(MPa)	11.005			套压(MPa)	0.948				冲次(次/分)	1.590				
动液面(m)	274.200			流量(m ³ /h)	0.583				日产气量(m ³)	391.000				
日产水量(m ³)	14.402			累计产水量(m ³)	594.344				累计产气量(m ³)	2533.000				
现场施工有无异常	无													
施工情况														
执行定压降排采制度(50KPa/d),检查排采设备运行情况; 开启气管线阀门,控制套压。														

填报人：谢石

审核人：毕彩芹、单衍胜