



# 望地1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2016年01月20日08:00~2016年01月21日08:00

|                         |                                         |                       |                       |                       |                           |                 |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| 井点地理位置                  | 重庆市巫山县三溪乡                               |                       |                       | 构造位置                  | 望霞背斜                      |                 |
| 目的层段                    | 五峰-龙马溪组                                 |                       |                       | 设计井深 (m)              | 1500                      |                 |
| 钻井施工情况                  |                                         |                       |                       |                       |                           |                 |
| 施工累计天数                  | 63                                      | 当前井深 (m)              | 983.04                | 日进尺 (m)               | 0.00                      |                 |
| 钻遇地层                    | 下志留统罗惹坪组                                | 垂深 (m)                | /                     | 钻头规范 (mm)             | 96                        |                 |
| 施工情况                    | 工程简况:8: 00~8: 00工作内容: 已钻至983.04米。倾角75°。 |                       |                       |                       |                           |                 |
| 钻井液性能                   | 入口                                      |                       | 出口                    |                       | 泥饼 (mm)                   |                 |
|                         | 泥浆密度 (g/cm <sup>3</sup> )               |                       | 1.08                  |                       | 粘度 (s)                    | 33.00           |
|                         | 电导率 (s/m)                               |                       | /                     |                       | 初切 (mg/cm <sup>2</sup> )  | /               |
|                         | 温度 (°C)                                 |                       | 12                    |                       | 终切 (mg/cm <sup>2</sup> )  | /               |
|                         | 失水 (mL)                                 | /                     | 含砂 (%)                |                       | PH值                       | 10              |
| 录井资料                    |                                         |                       |                       |                       |                           |                 |
| 岩性                      | 罗惹坪一段灰绿灰色粉砂质页岩                          |                       |                       |                       |                           |                 |
| 异常显示                    | /                                       |                       |                       |                       |                           |                 |
| 捞取岩屑包数                  | /                                       | 岩屑捞至井深 (m)            | /                     | 总烃 (%)                | 0-0.076%                  |                 |
| 组分 (%)                  | C <sub>1</sub>                          | C <sub>2</sub>        | C <sub>3</sub>        | iC <sub>4</sub>       | nC <sub>4</sub>           | iC <sub>5</sub> |
|                         | 0-0.036%                                | 0.00                  | 0.00                  | /                     | /                         | /               |
| 地化录井                    | 岩性                                      |                       |                       |                       |                           |                 |
|                         | S <sub>0</sub> (mg/g)                   | S <sub>1</sub> (mg/g) | S <sub>2</sub> (mg/g) | T <sub>max</sub> (°C) | GPI                       | OPI             |
|                         | /                                       | /                     | /                     | /                     | /                         | /               |
| 元素扫描                    | 元素扫描                                    |                       |                       |                       | 伽马扫描                      |                 |
|                         | Fe (%)                                  | /                     | Ca (%)                | /                     | P (%)                     | /               |
|                         | AL (%)                                  | /                     | K (%)                 | /                     | S (%)                     | /               |
|                         | Si (%)                                  | /                     | Mg (%)                | /                     | Cl (%)                    | /               |
|                         | Mn (%)                                  | /                     | Ti (%)                | /                     | 最大                        | 最小              |
| 取心情况                    | 0米                                      |                       | 钻时 (min/m)            |                       |                           |                 |
| 现场解吸气含量测定实验             | 解吸测定井段 (m)                              |                       | 岩性                    |                       | 解吸气含量 (m <sup>3</sup> /吨) |                 |
|                         |                                         |                       |                       |                       |                           |                 |
|                         |                                         |                       |                       |                       |                           |                 |
| 望地1井现场照片                |                                         |                       |                       |                       |                           |                 |
| <div></div> <div></div> |                                         |                       |                       |                       |                           |                 |

汇报人：方光建

审核人：孟凡洋

2016年1月21日