



清参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2016年2月6日08:00~2016年2月7日08:00

井点地理位置	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县罗布泊镇			构造位置	敦煌盆地清台凹陷西部			填报人
目的层段	侏罗系中下统			设计井深 (m)	3300			
钻井施工情况								
施工累计天数	48	当前井深 (m)	2362.00	日进尺 (m)	40.00			
钻遇地层	上侏罗统	垂深 (m)	2362.00	钻头规范 (mm)	215.90			
施工情况	8:00-10:30钻进-11:30地质循环-16:00循环处理泥浆-16:30钻进-17:00地质循环-8:00钻进							
钻井液性能			入口	出口	泥饼 (mm)	0.5		
	泥浆密度 (g/cm ³)		1.12	1.13	粘度 (s)	56		
	电导率 (s/m)				初切 (mg/cm ²)	2		
	温度 (°C)		60.00	62.00	终切 (mg/cm ²)	5		
	失水 (mL)	4	含砂 (%)	0.30	PH值	9		
钻具结构	Φ215.9mm牙轮钻头+430*410配合接头+Φ177.8mmDC*2根+Φ214mm螺旋稳定器+Φ177.8mmDC*1根+411*4A10配合接头+Φ158.8mmDC*12根+4A11*410配合接头+Φ127mmHWD*18根+Φ127mmDP							
测点深度 (m)		井斜		方位				张文升
时效分析								
生产时间	纯钻进	17.00	扩划眼		非生产时间	复杂		
	起下钻		循环钻井液	4.50		修理		
	接单根	1.00	地质循环	1.50		组织停工		
	换钻头		测井/测斜			等停		
	固井/下套管		辅助			等甲方指令		
录井资料								
岩性	杂色砂砾岩、棕色砂质泥岩							
异常显示	/							
气测异常	/							
后效显示	/							
捞取岩屑包数	40	岩屑捞至井深 (m)			2360.00	总烃 (%)	0.4816	
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅	
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI	
	/	/	/	/	/	/	/	
取心情况	/							
常规钻时 (min/m)	最大	55	最小	9	一般	18-30		
取心钻时 (min/m)	最大	/	最小	/	一般	/		
现场解吸气含量测定实验	解吸	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/		
	测定井段	/		/		/		
	(m)	/		/		/		
清参1井现场照片				岩屑照片				

汇报人：张星辉、国显平

审核人：陈夷

日期：2016年2月7日