



清参1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

起止时间：2016年3月11日08:00~2016年3月12日08:00

井点地理位置	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县罗布泊镇			构造位置	敦煌盆地清台凹陷西部		填报人	
目的层段	侏罗系中下统			设计井深 (m)	3300			
钻井施工情况								
施工累计天数	82	当前井深 (m)	3094.50	日进尺 (m)	0.50		张文升	
钻遇地层	元古界	垂深 (m)	3094.50	钻头规范 (mm)	215.90			
施工情况	8:00-11:00等取心钻头-19:00起钻-20:30调试取心工具-5:00下钻-7:00循环-8:00钻进							
钻井液性能			入口	出口	泥饼 (mm)	0.5		任国锋
	泥浆密度 (g/cm ³)		1.16	1.16	粘度 (s)	61		
	电导率 (s/m)				初切 (mg/cm ²)	2		
	温度 (°C)				终切 (mg/cm ²)	5		
	失水 (mL)	4	含砂 (%)	0.30	PH值	9		
钻具结构	Φ215.9mm取心钻头+Y8100取心筒+411*4A10配合接头+Φ158.8mmDC*9根+4A11*410配合接头+Φ127mmHWDP*18根+Φ127mmDP							张文升
测点深度 (m)		井斜		方位				
时效分析								
生产时间	纯钻进	1.00	扩划眼		非生产时间	复杂		
	起下钻	16.50	循环钻井液	2.00		修理		
	接单根		地质循环			组织停工		
	换钻头		测井/测斜			等停	3.00	
	固井/下套管		辅助	1.50		等甲方指令		
录井资料								
岩性	/							陆登标
异常显示	/							
气测异常	/							
后效显示	/							
捞取岩屑包数	/	岩屑捞至井深 (m)			/	总烃 (%)	0.0018	
组分 (%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄	iC ₅	nC ₅	
	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	S ₀ (mg/g)	S ₁ (mg/g)	S ₂ (mg/g)	T _{max} (°C)	GPI	OPI	TPI	
	/	/	/	/	/	/	/	
取心情况	/							
常规钻时 (min/m)	最大		/	最小	/	一般	/	
取心钻时 (min/m)	最大		240.00	最小	139.00	一般	177.00	
现场解吸气含量测定实验	解吸	/	岩性	/	解吸气含量 (m ³ /吨)	/		
	测定井段	/		/		/		
	(m)	/		/		/		
清参1井现场照片				岩屑照片				

汇报人：张星辉、国显平

审核人：陈夷

日期：2016年3月12日