



阳页1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

时间：2016年5月11日00:00~2016年5月11日24:00

井点地理位置		湖北省宜昌市长阳县贺家坪镇				
构造位置		黄陵背斜南翼		设计井深（m）	3230.00	
钻井施工情况						
施工累计天数		11.29	当前井深（m）	1178.00	日进尺（m）108.00	
钻遇地层		∈1t	垂 深（m）	/	钻头规范（mm）406.40	
施工情况		0:00-16:40复合钻进至1155.00m-16:55组织进行防喷演习-24:00复合钻进至1178.00m				
钻井液性能		入口		出口	泥饼（mm）	
		泥浆密度（g/cm ³ ）		1.09	1.1	粘度（s）50
		电导率（s/m）				初切（mg/cm ² ）
		温度（℃）				终切（mg/cm ² ）
		失水（mL）		含砂（%）		PH值

录井资料

岩 性	灰白色、灰色白云岩、灰质白云岩，灰色泥质白云岩							
异常情况	/							
捞取岩屑包数	106		岩屑捞至井深（m）		1176.00		总烃（%）	0.1900
组分(%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄		iC ₅	nC ₅
	0.1360	/	/	/	/		/	/
元素扫描	元素扫描						伽马扫描	
	Fe（%）	/	Ca（%）	/	P（%）	/	U（ppm）	/
	AL（%）	/	K（%）	/	S（%）	/	Th（ppm）	/
	Si（%）	/	Mg（%）	/	Cl（%）	/	K（%）	/
	Mn（%）	/	Ti（%）	/		最大	最小	一般
取心情况	/			常规钻时（min/m）		28.0000	6.0000	13.0000
				取心钻时（min/m）		/	/	/
现场解吸气 含量测定实 验	解吸 测定井段 （m）	/	岩 性	/			解吸气含量（m ³ /吨）	/



汇报人：宋腾 陈科

日期：2016年5月12日

1