



阳页1井钻探工程地质日报

编制单位：中国地质调查局油气资源调查中心

时间：2016年5月13日00:00~2016年5月13日24:00

井点地理位置	湖北省宜昌市长阳县贺家坪镇				
构造位置	黄陵背斜南翼		设计井深（m）	3230.00	
钻井施工情况					
施工累计天数	13.29	当前井深（m）	1300.00	日进尺（m）	67.00
钻遇地层	∈1t	垂 深（m）	/	钻头规范（mm）	406.40
施工情况	0:00-19:00复合钻进至1233.00m-19:30循环泥浆-23:30起钻（钻时升高）-24:00更换牙轮钻头				
钻井液性能			入口	出口	泥饼（mm）
	泥浆密度（g/cm ³ ）		1.08	1.1	粘度（s）
	电导率（s/m）				初切（mg/cm ² ）
	温度（℃）				终切（mg/cm ² ）
	失水（mL）		含砂（%）		PH值
					/

录井资料

岩 性	灰色含泥白云岩；浅灰色、深灰色泥质白云岩；灰色、深灰色灰质白云岩							
异常情况	/							
捞取岩屑包数	67		岩屑捞至井深（m）		1300.00		总烃（%）	0.1500
组分(%)	C ₁	C ₂	C ₃	iC ₄	nC ₄		iC ₅	nC ₅
	0.1340	/	/	/	/		/	/
元素扫描	元素扫描						伽马扫描	
	Fe（%）	/	Ca（%）	/	P（%）	/	U（ppm）	/
	AL（%）	/	K（%）	/	S（%）	/	Th（ppm）	/
	Si（%）	/	Mg（%）	/	Cl（%）	/	K（%）	/
	Mn（%）	/	Ti（%）	/	最大		最小	一般
取心情况	/			常规钻时（min/m）		40.0000	10.0000	15.0000
				取心钻时（min/m）		/	/	/
现场解吸气 含量测定实 验	解吸 测定井段 （m）	/	岩 性	/			解吸气含量（m ³ /吨）	/



汇报人：宋腾 陈科

日期：2016年5月14日

1